

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)/  
об исполнении инвестиционной программы (проекта)\*  
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" за 2 полугодие 2019 года**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге								
	Наименование мероприятий	Ед.изм. (для натура- льных показате- лей)	Кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт насосной станций №2А н.п. Райым Аральского района Кызылординской области	шт	1		13 471		13 471		-13 471
2	Капитальный ремонт насосной станции №1а Пионер лагерь Аральского района Кызылординской области	шт	1		32 208		32 208		-32 208
3	Капитальный ремонт насосной станции №1а кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	шт	1		69 585		69 585		-69 585
4	Реконструкция водозаборных скважин "Арал-Сарыбулакского группового водопровода" Кызылординской области	шт	1		334 414	125 138	334 414	125 138	-209 276
5	Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан АСГВ и систем водоснабжения н.п. Карашалан Аральского района Кызылординской области	км	25,103		206 389		206 389		-206 389
	<b>Итого:</b>				<b>656 068</b>	<b>125 138</b>	<b>656 068</b>	<b>125 138</b>	<b>-530 930</b>



Есенов А.

причины отклонения	Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
12	13	14	15	16	17	18	19	20
<p>Утвержден совместным приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области за №88-ОД от 23.08.2019 г. и Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК за №187 от 18.09.2019 г. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Освоение планируется до конца текущего года.</p>								
	0	0	0					

Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	100%			-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	65,70%	64,30%			-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,50%	3%			-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	100%			-
.....					
.....					



Директор филиала

Есенов А.

<sup>2</sup> Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша

2019 жылдың 2-ші жартысында РМК «Қазсушар» СЖКБД «Арал» филиалының инвестициялық бағдарламаны (жобаны) \* орындалу барысы туралы ақпарат

№ р/с	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге								
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштердегі саны)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты		
			жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	ауытқуы
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Қызылорда облысы Арал ауданы Райым е.м. № 2 А сорғы станциясын күрделі жөндеу	дана	1		13 471		13 471		-13 471
2	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Пионер лагері №1а сорғы станциясын күрделі жөндеу	дана	1		32 208		32 208		-32 208
3	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясын күрделі жөндеу	дана	1		69 585		69 585		-69 585
4	Қызылорда облысы Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының су жинау ұңғымаларын қайта жаңғырту	дана	1		334 414	125 138	334 414	125 138	-209 276
5	Арал-Сарыбұлақ топтық су құбыры Бөген-Қарашалан қосу тармағын және Қызылорда облысының Арал ауданы Қарашалан елді мекенінің сумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау	шакырым	25,103		206 389		206 389		-206 389
<b>Барлығы:</b>							<b>656 068</b>	<b>656 068</b>	<b>-530 930</b>



Директор филиала

Есенов А.



Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымшасының жалғасы

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі,	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың /жарты жылдық фактісі/	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %	100%	100%			-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %	65,70%	64,30%			-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	2,50%	3%			-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялық жағдайы төмендеуі	-	100%			-
.....					
.....					



Директор филиала

Есенов А.