

**Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы по подаче воды по каналам (ОПЕРАТИВНО) IV квартал**  
 РГП на ПХВ "Казвохоз КВР МЭГ и ПР РК  
 Инвестиционная программа на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года  
 утвержден приказом КВР МЭГ и ПР РК от 11.03.2021 года № 28 и ДКРЕМ по г.Нур-Султан МНЭ РК от 11.03.2021 года №48-Н

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС)					отклонение	причины отклонения	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в		План	Факт за 2021 год	в том числе					
			план	факт					I квартал	II квартал	III квартал			IV квартал
1	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	
<b>Утвержденные мероприятия</b>														
1	Реконструкция оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (II этап)	шт	2/3	2/3	3 год реализации		46,030.27	39,609.77	0.00	19,691.91	0.00	19,917.86	-6,420.50	Ожидается дальнейшее исполнение
2	Ремонт Жартасского магистрального канала (4 этап)	км	2,74	0			133,980.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,980.71	Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 133 980,710 тыс.тенге. В связи с дефицитом финансовых средств, 100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания реализации инвестиционной программы.
3	Капитальный ремонт канала Сунак Ата Жанакорганского района	км/шт	26,1/18	0			150,974.87	100,456.63	0.00	0.00	0.00	100,456.63	-50,518.24	Ожидается дальнейшее исполнение
4	Реконструкция оросительных сетей Карасайского района Алматинской области (I этап)	км	51,43	0			1,030,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030,500.00	По итогам проведения повторного конкурса на портале государственных закупок определен поставщик ТОО «Молдир» на проведение строительно-монтажных работ по вышеуказанному мероприятию на общую сумму 1 935 713,474 тыс. тенге (без НДС). Также, объявлен конкурс на проведение технического надзора на сумму 65 630,370 тыс.тенге (без НДС). Итоги конкурса будут определены в ноябре 2021 года. Исполнение по данному мероприятию планируется до окончания реализации инвестиционной программы.
5	Цифровизация, автоматизация и диспетчеризация процессов водоучета, водораспределения - создание Единой БД по учету воды, Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса	услуга	1	0			597,566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-597,566.47	С целью централизации существующих автоматизированных ГТС в единую централизованную систему диспетчеризации в настоящее время проводится техническое обследование существующих систем автоматизации, установленных на ГТС на предмет технической возможности централизации, а также для разработки концепции по внедрению Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса . В связи с чем, закуп услуги/товара «Цифровизация, автоматизация и диспетчеризация процессов водоучета, водораспределения -создание Единой БД по учету воды, Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса» будет осуществляться после разработки технических спецификаций. Планируемый срок разработки технических спецификаций и осуществления закупок намечен на октябрь-месяц 2021 года.
6	Восстановление ирригации и дренажа	услуга	1.00				13,120,444.60	2,262,886.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,857,558.41	
6.1	<b>Улучшение дренажных систем:</b>						<b>11,430,692.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-11,430,692.30	По Туркестанской области согласно инвестиционной программе утверждены мероприятия по улучшению дренажных систем Махтаральского и Шардаринского районов. Контракты не заключены ввиду вступления в силу решения суда о признании заключенных договоров о приобретении ПСД у ТОО «Жоба дизайн» недействительными и приведении сторон в первоначальное положение. В настоящее время международным консультантом СП «Темельсу Су-Янь» в сотрудничестве с ТОО «Жер Ана» разрабатывается новая проектно-сметная документация. Предварительный срок разработки и прохождения государственной экспертизы май 2022 года.
6.1.1	Махтаральского района Туркестанской области	км/скв	52,86/70	0			4,221,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,221,419.50	
6.1.2	Шардаринского района Туркестанской области	км/скв	42,92/100	0			7,209,272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,209,272.80	
6.2	<b>Улучшение оросительных систем Алматинской области:</b>						<b>1,465,421.50</b>	<b>2,262,886.19</b>	<b>142,400.18</b>	<b>165,136.57</b>	<b>841,316.67</b>	<b>1,114,032.77</b>	797,464.69	
6.2.1	1) Коксуский район	га/км	4533,33/124.24	0			621,173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-621,173.20	Требуется корректировка ПСД с учетом цен 2021 года с дальнейшим получением государственной экспертизы.
6.2.2	2) Аксуский район	га/км	3849,33/211.25				589,351.60	1,361,409.02	142,400.18	165,136.57	785,464.61	268,407.66	772,057.42	Ожидается дальнейшее исполнение
6.2.3	3) Алакольский район	га/км	2000/25,97	0			146,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,273.20	Требуется корректировка ПСД с учетом цен 2021 года с дальнейшим получением государственной экспертизы.
6.2.4	4) Ескельдский район	га/км	1420,67/97,37				108,623.50	901,477.17	0.00	0.00	55,852.06	845,625.11	792,853.67	Ожидается дальнейшее исполнение
6.3	Усиление контроля и автоматизации данных	услуга	1	0			224,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224,330.80	Задержка реализации компонента связана с реорганизацией структуры Павлодарского областного управления по развитию сельского хозяйства в
6.3.1	Совершенствование лабораторий	услуга	1	0			16,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,670.00	
6.3.2	Оснащение современным лабораторным оборудованием	шт	1	0			8,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,966.00	
6.3.3	<b>Ремонт здания Шардара</b>	шт	<b>1</b>	0			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	
	Оснащение техникой	ед	1	0			3,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,704.00	
6.3.3.1	Мониторинг КИПиА системы ирригации и дренажа	комплекс	1	0			207,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,660.80	

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС)						отклонение	причины отклонения	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуг в		План	Факт за 2021 год	в том числе						
			план	факт					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	11	12
6.3.3.2	Контроль автоматизации скважин вертикального дренажа						207,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,660.80	
6.3.3.3	Датчик давления и датчик засоления	шт	200	0			99,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,616.40	
6.3.3.4	Регистратор данных	шт	200	0			68,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,544.00	
6.3.3.5	Модем	шт	200	0			34,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,272.00	
6.3.3.6	СИМ + пакет данных	шт	200	0			5,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,228.40	
	<b>ВСЕГО</b>					<b>3 год реализации</b>	<b>15,079,496.92</b>	<b>2,402,952.59</b>						<b>-11,048,477.86</b>	
<i>Переходящие мероприятия с 1 года реализации</i>															
7	Поставка эксплуатационной техники и оборудования (ИБР)		216			со 2 года реализации	366,986.38	0.00	0.00	68,891.88	298,094.50				Первый международный тендер был проведен в 2019 году, однако из-за отсутствия представленных конкурсных предложений, было проведено уточнение списка машин и оборудования, которое было согласовано с Министерством национальной экономики РК и ИБР и затем был объявлен повторный тендер. 20 мая 2020 года прошел повторный конкурс, однако в связи с отсутствием конкурсных заявок, конкурс был объявлен несостоявшимся. 5 мая 2021 года прошел 3 конкурс, в результате которого был определен поставщик в лице ТОО «AUTODOM Machinery», подавший заявки на 2 лота (бульдозеры и экскаваторы, погрузчики) на сумму 4 175 500 долларов США суммарно. По оставшимся 3-м лотам с 20 августа 2021 года в данный момент проводится четвертый конкурс по которому происходит сбор заявок. В рамках конкурса был предусмотрен закуп 68 единиц техники, в том числе экскаваторы, бульдозеры, бетономесители, грузовые автомобили, тракторы, машины и мотоциклы.
8	Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей (ЕБРР)					с 1 года реализации	4,346,815.41	585,739.15	1,717,380.17	61,911.60	1,956,085.92				В соответствии с разделом 2.02 (f) Соглашения о займе последняя дата доступности средств по кредиту – 10 мая 2021 года. В этой связи, банк приостановил все платежи по кредиту, что привело к остановке строительно-монтажных работ и к срыву установленных сроков по реализации проекта. 8 сентября 2021 года прошло заседание Координационного совета по реализации рамочных соглашений о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и международными финансовыми организациями под председательством Премьер-министра Мамина А.У. по вопросам продления сроков реализации проектов. Согласно Протокола от 21.09.2021г. № Б-564 заседания Координационного совета реализацию Проекта пролонгировали до 31 декабря 2023 года.
8.1	Жамбылская область						3,644,592.46	585,739.15	1,531,435.58	0.00	1,527,417.72				
8.1.1	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе	га/км					1,670,488.78	393,642.57	712,391.71	0.00	564,454.51				В Жамбылском районе Жамбылской области строительные работы по одному контракту начались в январе 2019 г., по трем контрактам – в июле 2019 г. и еще по трем – в феврале 2020 г. Факт за 3 год реализации – 1 583 624,637 тыс. тенге.
8.1.2	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Байзакском районе	га/км					1,110,539.70	114,175.71	391,049.04	0.00	605,314.94				В Байзакском районе Жамбылской области строительные работы по трем контрактам начались в октябре 2019 г., ещё по пяти контрактам Подрядчики приступили к выполнению работ в середине 2 кв.2020 г. Факт за 3 год реализации – 832 179,345 тыс. тенге.
8.1.3	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Кордайском районе	га/км					234,154.60	0.00	111,914.99	0.00	122,239.61				В Кордайском районе Жамбылской области Подрядчик приступил к выполнению работ по контракту в марте 2020 г. Факт за 3 год реализации – 229 852,853 тыс. тенге.
8.1.4	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Меркенском районе	га/км					416,115.80	0.00	180,707.14	0.00	235,408.66				В Меркенском районе Жамбылской области по двум контрактам работы были начаты в феврале 2020 г. По одному контракту объявлены торги, идет оценка тендерных заявок. Факт за 3 год реализации – 610 488,173 тыс. тенге.
8.1.5	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жуалинском районе	га/км					213,293.57	77,920.87	135,372.70	0.00	0.00				В Жуалинском районе Жамбылской области по одному контракту работы были начаты в феврале 2020г, по второму – в марте 2020г. Завершение всех строительно-монтажных работ намечается на конец 2022 года. Факт за 2020 год – 99 035,78 тыс. тенге.
8.2	Туркестанская область						376,503.64	0.00	91,654.31	0.00	284,849.33				В 3-х районах Туркестанской области предусмотрено восстановление орошаемых земель общей площадью 25,7тыс.га. Консультантом по проектированию (ТОО «Казюжгипродстройпроект») были разработаны ПСД для 4-х объектов (контрактов). На сегодняшний день подписано 3 контракта, по одному из которых строительные работы были начаты в июне 2019 г., а по двум другим – в конце декабря 2020 г. По одному контракту ведутся торги(SKIP_S01); по состоянию на конец отчетного периода выполнялась оценка тендерных заявок. Завершение всех строительно-монтажных работ намечается на середину 2023 года.
8.2.1	Строительство водовода и насосной станции в Жаушыумском массиве Шардаринского района	га/км					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Подписан контракт 15 сентября т.г. с АО «Павлодарский Речной Порт» на сумму 10,7 млрд.тенге. Подрядным организациями ведутся подготовительные работы по перемещению спецтехнику и людских ресурсов.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС)						отклонение	причины отклонения	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуг в		План	Факт за 2021 год	в том числе						
			план	факт					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12		
8.2.3	Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином комплексе с подпитывающим каналом к Р-5 и его новым отводом в Ордабасинском районе	га/км						166,515.54	0.00	91,654.31	0.00	74,861.23		Контракт №SKIP_S02 подписан с ТОО «Real Bealding» 13.05.2019 г. Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 560 457 728,41 тенге. Факт за 3 год реализации – 610 488,173 тыс.тенге. Выполнение работ продолжается.	
8.2.4	Реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала в Отырарском районе. Реконструкция внутренних коллекторно-дренажных сетей Шаульдерского массива в Отырарском районе	га/км						209,988.10	0.00	0.00	0.00	209,988.10		Контракт №SKIP_S03.1 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 3 932 791 098,39 тенге. Дата начала работ – 21.12.2020г. Выполнение работ продолжается. Контракт №SKIP_S03.2 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 2 537 686 851,37 тенге. Дата начала работ – 21.12.2020г. Выполнение работ продолжается.	
8.3	<i>Актюбинская область</i>							25,698.57	0.00	0.00	0.00	0.00			
8.3.1	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в г. Актобе	га/км		1164 / 16,18				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Контракт №SKIP_A01.1 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «ТрейдИнтерКом» Сумма Контракта 1 781 782 323,21 тенге за счет ЕБРР. Срок завершения работ: 14 месяцев с Даты начала работ. Гарантийный период: 1095 дней. СМР завершены, испытания проведены, проведено независимое техническое обследование объектов, завершено процесс приемки объектов.	
8.3.2	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Хромтауском и Алгинском районах, а также восстановление системы лиманного орошения,	га/км						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Контракт №SKIP_A01.2 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Элитстройсервис-Актобе». Сумма Контракта: 462 807 247,00 тенге - финансирование за счет ЕБРР. Все СМР завершены. Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию. Срок завершения работ: 14 месяцев с Даты начала работ	
8.3.3	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Каргалинском районе	га/км						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Контракт №SKIP_A01.3 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Актобе НефтеГазСтрой». Сумма Контракта: 1 706 226 484,42 тенге – финансирование за счет ЕБРР. Все СМР завершены. Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию Заказчику (Акты ввода объектов в эксплуатацию от 27.08.2019г.). Проведено независимое техническое обследование объектов. Срок завершения работ: 14 месяцев с Даты начала работ.	
8.3.4	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Мартукском районе	га/км						25,698.57	0.00	25,698.57	0.00	0.00		Контракт №SKIP_A01.4 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Энергия XXI век». Сумма Контракта: 1 137 179 796,83 тенге за счет ЕБРР. Испытания и пуско-наладочные работы проведены, выявленные недостатки устранены. Проведено независимое техническое обследование объектов. Для сдачи объектов в эксплуатацию необходимо подписание дополнительного соглашения. Ведется работа по согласованию и подписанию. Срок завершения работ: 14 месяцев с Даты начала работ.	
8.3.5	Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны г. Актобе путем строительства водовода с Актобинского водохранилища в русло р. Сазды	га/км						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Контракт №SKIP_A01.5 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком (Консорциум Жаса) ТОО «Техника РемСтрой». Сумма Контракта: 1 361 617 382,31 тенге за счет ЕБРР. Работы по 3-ей очереди строительства завершены. По 1-ой и 2-ой очередям проведена корректировка ПСД и ее повторное утверждение в Госэкспертизе. Рассматривается вопрос по необходимости подготовки дополнительного соглашения к контракту на изменение состава работ и продление срока завершения работ.	
8.4	<i>Помощь в подготовке тендеров. Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор)</i>	услуга						300,020.74		94,290.28	61,911.60	143,818.87		Подписан контракт №QCBS-01 от 06.03.2018г. с консультантом проекта с ООО «СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг» в лице Филиала в г. Алматы для подготовки тендерной документации, функций группы реализации проекта и ведения технического надзора на сумму 1 665 000 долларов США за счет ЕБРР. 20.03.2020 г. заключено Соглашение о перемене лица в обязательстве по Контракту на оказание консультационных услуг № QCBS-01, согласно которому обязательства по контракту перешли к ТОО «СЕСТ Инжиниринг». Предельная сумма Контракта с 20 марта 2020 года до даты завершения Контракта составляет – 544 520 078,69 тенге (Финансирование за счет ЕБРР). В июне 2021 года истек срок контракта. На сегодняшний день ЕБРР одобрено техническое задание и проект дополнительного соглашения с ТОО «СЕСТ Инжиниринг». Дополнительное соглашение подписано. Факт за 3 год реализации – 204 340,175 тыс.тенге.	
<b>Итого</b>								<b>4,713,801.79</b>							
<b>ВСЕГО</b>								<b>15,079,496.92</b>	<b>7,116,754.38</b>					<b>-7,962,742.54</b>	