

«Қазушар» РМК-ның Атырау филиалының 01.07.2021 жылға инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

Қызмет түрі: Магистралды су құбырлары арқылы су жеткізу

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің қамту аясы туралы ақпарат	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге		Өз қаражаты		
				Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты	Ауытқуы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Миялы-Жангелдин-Жасқайрат" топтық су құбыры	Полиэтиленді турбаларды денекерлеу аппаратын сатып алу	дана	1	1	1 428,57	-	1 428,57	-	-1 428,57
2	"Индер-Миялы" топтық су құбыры	"Қаракөл" насос станциясының торабын жөндеу	жұмыс	1	1	5 448,41	-	5 448,41	-	-5 448,41
		"Тасшагыл" насос станциясының торабын жөндеу	жұмыс	1	1	6 390,32	-	6 390,32	-	-6 390,32
3	"Қоянды" топтық су құбыры	ЭО-2621 экскаваторын сатып алу	дана	1	1	7 375,00	-	7 375,00	-	-7 375,00
		Барлығы				20 642,30	0,00	20 642,30	0,00	-20 642,30

А. Рысжанов

А. Бергалиев

«Қазушар» РМК-ның Атырау филиалы директоры

Жоспарлау-экономикалық бөлім бастығы



Ис
ИП

Информация о ходе исполнения Атырауского филиала РГП «Казводхоз» Инвестиционной программы на 01.07.2021г.

Вид деятельности: Подача воды по магистральными трубопроводами

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге										
п/п №	Наименование обслуживаемой территории регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционный программы		Собственные средства		
				План	факт	План	Факт	План	Факт	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Групповой водопровод "Миялы-Жангельдино-Жаскайрат"	Приобретение сварочного аппарата для стыковки полиэтиленовых труб	шт	1	1	1 428,57	-	1 428,57	-	-1 428,57
2	Групповой водопровод "Индер-Миялы"	Ремонт здания насосной станции "Каракуль"	работа	1	1	5 448,41	-	5 448,41	-	-5 448,41
4	Кояндынский групповой водопровод	Ремонт здания насосной станции "Ташагил"	работа	1	1	6 390,32	-	6 390,32	-	-6 390,32
		Приобретение однокошарового экскаватора ЭО-2621	шт	1	1	7 375,00	-	7 375,00	-	-7 375,00
		ИТОГО				20 642,30	-	20 642,30	-	-20 642,30

В связи с инфляцией цен и из-за низкой стоимости тауара поставщик "Исполнитель" не мог поставить оборудование

В связи с инфляцией цен и из-за низкой стоимости работ и оборудования по смете утвержденной мероприятии, и с отсутствием гос.экспертизы на смету, конкурс по порталу гос.закупки не был объявлен

В связи с инфляцией цен и из-за низкой стоимости техники, утвержденной мероприятии конкурс по порталу гос.закупки не был объявлен

А. Рысжанов

А.Бергалиев



Директор Атырауского филиала РМК «Казводхоз»

Начальник ПЭО