

**Информация об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 2017 год**

**филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
подача питьевой воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед.изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения		
				план	факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Реконструкция и модернизация НС №7 Арало-Сарыбулакского группового водопровода Казалинского района Кызылординской области	реконструкция	тыс.м ³	4 635,3	1 680,1	2017	-227 964	147 997	279 280	-131 283	экономия по государственному закупу		
2	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Басыкара Казалинского района Кызылординской области	строительство	тыс.м ³			2017		32 276		32 276			В связи истечения срока заключения гос.экспертизы по объектам утвержденной на 2017 год разрабатывается проектно-сметная документация.
3	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области	реконструкция	тыс.м ³			2017		132 878		132 878			
4	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Жалпак-Казалинского района Кызылординской области	строительство	тыс.м ³			2017		2 866		2 866			
5	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Майдаколь Казалинского района Кызылординской области	строительство	тыс.м ³			2017		49 257		49 257			
6	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Туктибаева Казалинского района Кызылординской области	строительство	тыс.м ³			2017		92 708		92 708			
7	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области	строительство	тыс.м ³			2017		98 446		98 446			

8	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Жанкожа батыр Казалинского района Кызылординской	строительство	тыс.м ³	2017		64 245		64 245		
9	Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Жалантос батыр Казалинского района Кызылординской	строительство	тыс.м ³	2017		39 319	32 563	6 755	экономия по государственному закупу	
10	Реконструкция водозаборных скважин "Арало-Сарыбулакского группового водопровода" Кызылординской области	реконструкция	тыс.м ³	2017			318 949	-318 949		
11	Частотный преобразователь	приобретение		2017			4 900	-4 900	Согласно Закона о естественных монополиях ст. 7 п 4-1, были направлена на обеспечение энергосбережения не менее 50% неиспользованной части затрат заложенных в тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи применения более эффективных методов, разработанного по заключению энергоаудита.	
12	Частотный преобразователь	приобретение		2017			4 900	-4 900		
13	Частотный преобразователь	приобретение		2017			7 900	-7 900		
14	Спектрофотометр	приобретение		2017			546	-546		
15	Стерилизатор паровой	приобретение		2017			1 415	-1 415		
Итого:						-227 964	659 992	650 454	9 538	0,00

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министерства финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;

** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));

*** - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных объектов, комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).



И.о. директора филиала

Куандыков Е.

32 563	-	-	-	100	100	0,6	0,5	0,66	0,3	0,4	0,37	условная экономия	хорошо
318 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414 799				100	100	0,6	0,6	0,66	0,3	0,3	0,2		