

Информация  
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе в соответствии перечнем целевых показателей  
по Западно-Казахстанскому филиалу РГШ на ПХВ "Казводхот" КВХ МВРИ РК за I квартал 2024г.

по Западному-Казатанскому филиалу РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МБРИ РК за I квартал 2024г.																											
Информация о линейных и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)								Отчет о приростах и убытках *	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о составлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекта)**								Рассечение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестпрограмме (проекте)	Оценка повышения качества предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество натуральных показателей		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	План		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				план	факт							амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
Оснащение Каменского ПУ специализированной техникой и оборудованием для проведения эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ на объектах водопроводного хозяйства																											
Каменский ПУ по ЗКО	Погашение кредита	шт	1	0	2024		16783,000	0,000	-16783,000	исполнение в декабре	16783,00	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прицеп тракторный с надставными бортами 4,5 тн	шт	1	0	2024		3114,270	0,000	-3114,270	готовится заявка на корректировку данных мероприятий ИП	3114,27	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Бульдозер Агрошэв 90 ТТ	шт	1	0	2024		15262,990	0,000	-15262,990		15262,99	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Свиристич агрегат АДЦ-400А на пласки	шт	1	0	2024		5682,180	0,000	-5682,180		5682,18	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО						40842,440	0,000	-40842,440		40842,440	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение оборудования Каменского ПУ ЗАО РГП "Казводхоз" за 2023 год срок исполнения продлен до 31 декабря 2024г																											
	Радиостанция в комплекте	комплект	1	0	2024		3414,595	0,000	-3414,595	использование планируется во втором полугодии 2024 года	3414,60	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт объектов Бокейординского ПУ ЗАО РГП "Казводхоз" за 2024г.																											
Бокейординский ПУ по ЗКО	Капитальный ремонт аварийного магистрального водовода Муратайс Жанибей 2,61 км	км	2,613	0	1 год		45326,591	0,000	-45326,591	исполнение планируется в III-IV квартале 2024 году	45326,591	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО						45326,591	0,000	-45326,591		45326,591																
	Оснащение Бокейординского ПУ специализированной техникой за 2023г. перенесенная на 2024г.																										
	Переделочная авторемонтная мастерская на шасси Газ Садко NEXT	шт	1	0	1 год		42361,000	0,000	-42361,000	исполнение планируется II-III квартале 2024 году	42361,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оснащение Жаңгалынского ГВ за 2023-2024гг.																											
Жаңгалынский ГВ по ЗКО	Электрофузионный аппарат для электромуфтвой сварки ПНД труб диаметром 20-315мм2	шт	1	0	1 год		995,40	0,000	-995,400	исполнение планируется II-III квартале 2024 году	995,400	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Аппарат высокого давления Karcher HD 6/15 M	шт	1	0	1 год		482,13	0,000	-482,130		482,130	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Перфоратор Milwaukee MI8 BH-O	шт	1	0	1 год		115,00	0,000	-115,000		115,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бензиновый генератор Huter DY8000 N-3	шт	1	0	1 год		1500,00	0,000	-1500,000		1500,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

