

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к исполнению инвестиционной программы за 2020 год на регулируемую услугу по подаче воды по каналам

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» разработана и утверждена совместным приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г.Нур-Султан от 11.03.2021 года № 48-Н и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 11.03.2021 года № 28-ОД «Об утверждении Инвестиционной программы на услугу по подаче воды по каналам на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года.

Реализация Инвестиционной программы позволила обеспечить обновление основных средств, оптимизировать трудозатраты, повысить безопасность труда, повысить надежность эксплуатируемого оборудования, задействованного при оказании регулируемых услуг, улучшить качество предоставляемых регулируемых услуг.

Целью инвестиционной программы является реализация комплекса технических мероприятий по поддержанию объектов системы по регулируемой услуге в технически исправном состоянии, направленных на достижение восстановления и поддержки основных средств Филиалов, с использованием амортизационных отчислений утвержденных в тарифной смете по подаче воды по каналам и привлечением займа.

Инвестиционная программа на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия утверждена третий год реализации проекта на сумму – 15 079 496,92 тыс.тенге, в том числе: собственные средства – 1 959 052,32 тыс.тенге, заемные средства – 13 120 444,60 тыс.тенге.

Источником финансирования Инвестиционной программы за 2020 год были использованы собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений и привлечения займов с подписанием соглашений о предоставлении государственной гарантии между РГП «Казводхоз» и Европейским Банком Реконструкции и Развития на проект «Реконструкция водохозяйственных гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей» (соглашение о предоставлении государственной гарантии № 4 МФО035 от 10 мая 2017 года), и РГП «Казводхоз» и Исламским Банком Развития на проект «Восстановление ирригации и дренажа» (соглашение о предоставлении государственной гарантии № 4 МФО 041 от 30 мая 2017 года).

Инвестиционная программа по подаче воды по каналам за 2020 год исполнена на сумму **5 828 205,327 тыс. тенге** без НДС: из них, за счет собственных средств – **627 053,63 тыс. тенге**, за счет заемных средств – **5 121 139,73 тыс. тенге**, дополнительные мероприятия – **80 011,98 тыс. тенге**.

Реконструкция оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (II этап)

Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 46 030,27 тыс.тенге, договор №604-Р/19 «На работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)» был заключен 30 декабря 2019года (протокола об итогах государственных закупок прилагаются). Фактически за 2020 год исполнение на сумму 51 424,928 тыс. тенге. Мероприятие имеет переходящий характер со 2 года реализации по 3 год реализации. 100 % исполнение мероприятия ожидается до конца года реализации.

Ремонт Жартасского магистрального канала (4 этап)

Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 130 980,710 тыс.тенге. В связи с дефицитом финансовых средств, 100 % исполнение по

данному мероприятию планируется до окончания реализации инвестиционной программы.

Капитальный ремонт канала Сунак Ата Жанакорганского района

Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 150 974,87 тыс.тенге. Исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации.

Восстановление ирригации и дренажа

По *Туркестанской области* согласно инвестиционной программе утверждены мероприятия по улучшению дренажных систем *Махтаральского и Шардаринского районов*.

Контракты не заключены ввиду вступления в силу решения суда о признании заключенных договоров о приобретении ПСД у ТОО «Жоба дизайн» недействительными и приведении сторон в первоначальное положение.

В настоящее время разрабатывается новая проектно-сметная документация. Предварительный срок разработки и прохождения государственной экспертизы декабрь 2020 года.

Улучшение оросительных систем Алматинской области:

По *Аксукому району* подрядчик ТОО «Тамас». За 2020 год работы выполнены на сумму 1 435 686,482 тыс. тенге (без НДС). Ожидается исполнение до конца года реализации инвестиционно программы.

По *Ескельдинскому району* подрядчик ТОО «Асатай». Оплачено на 21 июля 2020 г. всего - 939 391,370 тыс. тенге (в т.ч. аванс в размере – 304 883,718 тыс. тенге. Строительные работы не завешены, планируется подписание дополнительного соглашения с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил согласие на продление срока Контракта.

По проектам *Коксуского и Алакольского районов* требуется корректировка ПСД с учетом цен 2020 года с дальнейшим получением государственной экспертизы.

Усиление контроля и автоматизации данных

Данный компонент состоит из нижеследующих аспектов:

Поставка машин и оборудования для эксплуатации ирригационных и дренажных систем филиалами РГП «Казводхоз» в Алматинской и Туркестанской областях.

Первый международный тендер был проведен в 2019 году, однако из-за отсутствия представленных конкурсных предложений, было проведено уточнение списка машин и оборудования, которое было согласовано с Министерством национальной экономики РК и ИБР и затем был объявлен повторный тендер. 20 мая 2020 года прошел повторный конкурс, однако в связи с отсутствием конкурсных заявок, конкурс был объявлен несостоявшимся. В рамках конкурса был предусмотрен закуп 102 единицы техники, в том числе экскаваторы, бульдозеры, бетоносмесители, грузовые автомобили, тракторы, машины и мотоциклы.

Задержка реализации компонента связана с реорганизацией структуры Правительства и передачи ряда функций из Министерства сельского хозяйства в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

Основные причины неосвоения заемных средств МФО ИБР:

Согласно условиям Соглашения о займе, закуп товаров, работ и услуг проходит по условиям ИБР и соответственно каждый шаг тендерных процедур должен быть согласован с ИБР, что занимает длительное время, так как закуп товаров и работ производится на основе международных конкурентных торгов (далее – МКТ). Только процедуры приглашения на тендер занимают до 90 дней, рассмотрение конкурсных предложений и согласование с ИБР 120 дней, итого более 200 дней занимает проведение МКТ.

Низкое качество проектно-сметной документации (далее – ПСД), заказчиком которых являются акиматы Алматинской и Туркестанской областей. Все проекты требуют корректировки, чем сейчас и занимается РГП «Казводхоз». Без корректировки проектов невозможно достичь целей проекта. Также в этих ПСД не учтено время вегетации (5-6

месяцев с мая по октябрь), когда на полях работают фермеры, а подрядчик не может полноценно работать и соответственно не может осваивать суммы.

Несоответствие особенно местных подрядчиков международным квалификационным и финансовым требованиям.

Изменение цен на товары и работы: по закупку эксплуатационной техники и оборудования, тендер был проведен в прошлом году, однако не поступило ни одного ценового предложения, несмотря на широкую рекламу в СМИ, так как цены на товары по сравнению с ценами, указанными в ТЭО (2015-2016 гг.) выросли почти вдвое.

Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей

В 5-ти районах Жамбылской области предусмотрено восстановление орошаемых земель общей площадью 55,3 тыс. га. Консультантом по проектированию (ТОО «Казюжгипроводстройпроект») были разработаны ПСД для 30-ти объектов/проектов. Проекты были разделены на 21 контракт. По 20-ти контрактам проведены торги, выбраны Подрядчики и ведутся работы.

В Жамбылском районе Жамбылской области строительные работы по одному контракту начались в январе 2019 г., по трем контрактам – в июле 2019 г. и еще по трем – в феврале 2020 г. Факт за 2020 год – **1 603 082,738 тыс. тенге.**

<p>«Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе» (капитальный ремонт межхозяйственных каналов «Талас-Аса», «Бескемпир» и «Бошмойын»)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Контракт №SKIP_Z01 (лот1) от 15.01.2019 г. подписан с подрядчиком ТОО «РЕАЛ-билдинг». - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 797 809 709,57тенге. - Дата начала работ: 28.01.2019 г. - Выполнение СМР в завершающей стадии. Ожидается продление срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода. Ожидается изменение состава работ.
<p>«Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: Система МК «Райс»»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Контракт №SKIP_Z01.2 подписан с ТОО «СМУ-Бурводстрой» 14.06.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 1 622 627 752,06 тенге - Дата начала работ – 15.07.2019г. - Выполнение работ продолжается. Ожидается изменение состава работ.
<p>«Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Исмаил», «Куат», «Жамбыл», МК «Дунгановский», «Бесагаш», «Мерхалык»»</p>	<ul style="list-style-type: none"> Контракт №SKIP_Z01.3 подписан с ТОО «TOLAGAI-2050» 18.06.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 638 951 100,45 тенге - Выполнение работ продолжается. Ожидается изменение состава работ.
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК Бошакай; МК Малдыбай; МК Старый Аса-</p>	<ul style="list-style-type: none"> Контракт №SKIP_Z01.4 подписан с ООО «Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация» 30.12.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 2 226 066,68 долл. США

<p>Талас; МК Тауке; МК Аса-Талас с выделами ВХК Шомай - Тоган, МХК Тасшабак, ВХК Каржаубай, ВХК Сейсен-1, ВХК Сейсен-2, МХК Киши тоган, ВХК Байбатыр-1, ВХК Байбатыр-2; МХК Жанузак; МХК Карымсак; МХК Тулек; и выделы МХК Капал: ВХК Есенгельды-1 и ВХК Есенгельды-2</p>	<p>- Дата начала работ – 03.02.2020г. - Выполнение работ продолжается. Ожидается продление срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019, вегетационного периода и других приостановок из-за проблем с проектной документацией. Ожидается изменение состава работ.</p>
<p>«Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: Система МК «Саза»»</p>	<p>Контракт №SKIP_Z01.5 подписан с АО «Павлодарский речной порт» 18.06.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 930 801 713,13 тенге - Дата начала работ – 16.07.2019г. - Выполнение работ продолжается. Ожидается изменение состава работ.</p>
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МХК Кызыл, ВХК Мейрман, ВХК Кошан, МХК Сейдалы</p>	<p>Контракт №SKIP_Z01.6 подписан с ООО «Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация» 30.12.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 3 707 944,38 долл. США - Дата начала работ – 03.02.2020г. - Выполнение работ продолжается. Ожидается продление срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019, вегетационного периода и других приостановок из-за проблем с проектной документацией. Ожидается изменение состава работ.</p>
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: ВХК Спиртовый, ВХК Омар-Лоток, ВХК Омар-Арык, ВХК Ажибек, ВХК Прали, ВХК Жиёмбет, ВХК Тогатай, ВХК Усен, МХК Капал-Аса</p>	<p>Контракт №SKIP_Z01.7 подписан с ТОО «Фирма ЕЛАМАН» 30.12.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 359 279 390,48 тенге - Дата начала работ – 21.02.2020г. - Выполнение работ продолжается.</p>

В Байзакском районе Жамбылской области строительные работы по трем контрактам начались в октябре 2019 г., ещё по пяти контрактам Подрядчики приступили к выполнению работ в середине 2 кв.2020 г. Факт за 2020 год – **761 873,145 тыс. тенге.**

<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. Лот 1. Канал им.</p>	<p>- Контракт №SKIP_Z02.1 подписан с ТОО «ORION CONSTRUCTION LTD» 05.09.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 1 016 545 736,61 тенге</p>
---	---

<p>БерикшалИмаева (МХК МР-4), Канал им. ТурсынаАбишева (МХК МР-3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Дата начала работ – 28.10.2019г. - Выполнение работ продолжается. Ожидается продление срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019.
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район - Магистральный канал "Самбет" с</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Контракт №SKIP_Z02.2 подписан с ТОО «ORION CONSTRUCTION LTD» 05.09.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 848 381 782,14тенге - Дата начала работ – 28.10.2019г.
<p>внутрихозяйственными каналами Отарбек, Болпан, Анар, Утелбалык. Магистральный канал Темирбек левобережный. Магистральный канал Темирбек правобережный.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Выполнение работ продолжается. Ожидается продление срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019.
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Байзакском районе Жамбылской области: Система МХК Белходжа</p>	<ul style="list-style-type: none"> Контракт №SKIP_Z02.3 подписан с ТОО «КазАтакентКурылыс» 30.12.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 1 089 248 221,71 тенге - Дата начала работ – 05.05.2020г. - Выполнение работ продолжается.
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Байзакском районе Жамбылской области: Система МХК Отемис</p>	<ul style="list-style-type: none"> Контракт №SKIP_Z02.4 подписан с ТОО «КазАтакентКурылыс» 30.12.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 1 639 281 608,40 тенге - Дата начала работ – 05.05.2020г. - Выполнение работ продолжается.
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. Лот 5. Магистральный канал Байзак</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Контракт №SKIP_Z02.5 подписан с ТОО «ORION CONSTRUCTION LTD» 05.09.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 712 123 188,39 тенге - Дата начала работ – 28.10.2019г. - Выполнение работ продолжается. Ожидается продление срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019.
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Байзакском районе Жамбылской области: Система МХК Сенкибай</p>	<ul style="list-style-type: none"> Контракт SKIP_Z02.6 подписан с ТОО «Курылыс ТЭД» 28.02.2020 г. - Сумма контракта: финансирование ЕБРР – 1 105 657 365,33 тенге - Дата начала работ – 27.04.2020г. - Выполнение работ продолжается.

Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Байзацком районе Жамбылской области: МК Свекловичный. МК Айткул. МК Медеу. МК Сатыбалды	Контракт SKIP_Z02.7 подписан с ТОО «Курылыс ТЭД» 28.02.2020 г. - Сумма контракта: финансирование ЕБРР – 829 674 894,61тенге - Дата начала работ – 27.04.2020г.
Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Байзацком районе Жамбылской области: Выделы канала им. БерикшалИмашева (МХК МР-4): ВХК Р-31, ВХК Р-39, ВХК Р-41, ВХК Р-43, ВХК Р-39. Выделы канала им. ТурсынаАбишева (МХК МР-3): выдел Боковой,вх 6-р-9	Контракт SKIP_Z02.8 подписан с ТОО «Курылыс ТЭД» 28.02.2020 г. - Сумма контракта: финансирование ЕБРР – 462 742 586,25тенге - Дата начала работ – 27.04.2020г. - Выполнение работ продолжается.

В *Кордайском районе* Жамбылской области Подрядчик приступил к выполнению работ по контракту в марте 2020 г. Факт за 2020 год – **228 901,97 тыс. тенге.**

Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Кордайском районе Жамбылской области	Контракт №SKIP_Z03 подписан с ТОО «Элитстройсервис-Актобе» 30.12.2019г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 812 104 503,50 тенге - Дата начала работ – 10.03.2020г. - Выполнение работ продолжается. Ведется работа по изменению состава работ.
--	---

В *Меркенском районе* Жамбылской области по двум контрактам работы были начаты в феврале 2020 г. По одному контракту объявлены торги, идет оценка тендерных заявок. Факт за 2020 год – **429 781,034 тыс. тенге.**

Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: МХК «АПТП» и МХК «Майлыбай»	Контракт №SKIP_Z04.1 подписан с ТОО «ТрейдИнтерКом» 28.02.2020г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 1 346 295 543,87 тенге - Дата начала работ – 26.03.2020г. - Выполнение работ продолжается. Ожидается изменение состава работ.
---	--

<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: МК «МПТ», МК «ЧОН», МК «Тескен» и МК «ЗВБЧК»</p>	<p>Контракт №SKIP_Z04.2 подписан с ТОО «Актобе Нефте Газ Строй» 28.02.2020г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 1 331 490 410,52 тенге, - Дата начала работ – 15.05.2020г. - Выполнение работ продолжается. Ведется работа по изменению состава работ.
---	--

В Жуалинском районе Жамбылской области по одному контракту работы были начаты в феврале 2020г, по второму – в марте 2020г. Завершение всех строительно-монтажных работ намечается на конец 2022 года. Факт за 2020 год – **99 035,78 тыс. тенге.**

<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жуалынском районе Жамбылской области: МК «Коксай» и МК «Тихий»</p>	<p>Контракт №SKIP_Z05.1 подписан с АО «Павлодарский речной порт» 30.12.2019г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 843 140 621,60 тенге - Дата начала работ – 03.03.2020г. - Выполнение работ продолжается.
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жуалынском районе Жамбылской области: МК «Аксай», МК «Таракул»</p>	<p>Контракт №SKIP_Z05.2 подписан с ТОО «Фирма ЕЛАМАН» 30.12.2019г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 583 681 478,64 тенге - Дата начала работ – 21.02.2020г. - Выполнение работ продолжается. Ожидается изменение состава работ.

В 3-х районах Туркестанской области предусмотрено восстановление орошаемых земель общей площадью 25,7тыс.га. Консультантом по проектированию (ТОО «Казюжгипроводстройпроект») были разработаны ПСД для 4-х объектов (контрактов). На сегодняшний день подписано 3 контракта, по одному из которых строительные работы были начаты в июне 2019 г., а по двум другим – в конце декабря 2020 г. По одному контракту ведутся торги(SKIP_S01); по состоянию на конец отчетного периода выполнялась оценка тендерных заявок. Завершение всех строительно-монтажных работ намечается на середину 2023 года.

<p>«Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином комплексе с подпитывающем каналом к Р-5 и его новым отводам в Ордабасинском районе»</p>	<p>Контракт №SKIP_S02 подписан с ТОО «Реал-билдинг» 13.05.2019г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 500 408 686,08 тенге - Факт за 2020 год – 84 311,9 тыс. тенге - Дата начала работ - 12.06.2019г. - Выполнение СМР в завершающей стадии. Ведется работа по продлению срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода. выполнение работ будет завершено в 1 квартале 2021 года. Ожидается
---	--

	изменение объема работ.
Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Отырарском районе Туркестанской области: Шаульдерский подпитывающий канал	<ul style="list-style-type: none"> - Контракт №SKIP_S03.1 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 3 932 791 098,39 тенге - Дата начала работ – 21.12.2020г. - Выполняется мобилизация.
Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Отырарском районе Туркестанской области: Внутренние коллекторно-дренажные сети Шаульдерского массива	<ul style="list-style-type: none"> - Контракт №SKIP_S03.2 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. - Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 2 537 686 851,37 тенге - Дата начала работ – 21.12.2020г. - Выполняется мобилизация.

В 6-ти районах Актюбинской области реализуется 15 проектов, предусматривающих реконструкцию инфраструктуры для обеспечения орошения на площади 16,0 тыс. га. Проекты были разделены на 5 контрактов. Строительные работы по всем пяти контрактам в Актюбинской области начались в мае 2018 года. По 4-м контрактам строительно-монтажные работы завершены, из них по 3-м контрактам объекты сданы в эксплуатацию, а по одному контрактам сдача в эксплуатацию запланирована на 1 квартал 2021 г. По 5-му контракту (проект «Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны г.Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло р.Сазды») ожидается, что строительно-монтажные работы будут завершены в 2021 году (в настоящее время проводится корректировка ПСД).

«Реконструкция объектов поливочного водоснабжения (регулярное орошение), расположенных в сельских округах города Актобе»	<ul style="list-style-type: none"> - Контракт №SKIP_A01.1 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «ТрейдИнтерКом» - Сумма Контракта 1 781 782 323,21 тенге за счет ЕБРР - Срок завершения работ: 14 месяцев с Даты начала работ. - Гарантийный период: 1095 дней. - СМР завершены, испытания проведены, проведено независимое техническое обследование объектов, завершен процесс приемки объектов.
«Реконструкция объектов ирригации в Хромтауском, Аглинском и Уилском районах»	<ul style="list-style-type: none"> - Контракт №SKIP_A01.2 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Элитстройсервис-Актобе» - Сумма Контракта: 462 807 247,00 тенге - финансирование за счет ЕБРР - Все СМР завершены. Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию - Срок завершения работ: 14 месяцев с Даты начала работ.
«Реконструкция объектов поливочного водоснабжения для орошаемых участков (регулярное орошение)»	<ul style="list-style-type: none"> - Контракт №SKIP_A01.3 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Актобе НефтеГазСтрой» - Сумма Контракта: 1 910 973 662,55 тенге, в том

расположенных в Каргалинском районе»	<p>числе 1 706 226 484,42 тенге – финансирование за счет ЕБРР, и 204 747 178,13тенге - софинансирование из РБ.</p> <p>- Все СМР завершены. Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию Заказчику (Акты ввода объектов в эксплуатацию от 27.08.2019г.). Проведено независимое техническое обследование объектов.</p> <p>- Срок завершения работ: 14 месяцев с Даты начала работ.</p>
Реконструкция объектов внешней инфраструктуры для орошаемых участков Мартукского района»	<p>- Контракт№SKIP_A01.4 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Энергия XXI век».</p> <p>- Сумма Контракта: 1 137 179 796,83 тенге за счет ЕБРР</p> <p>Испытания и пуско-наладочные работы проведены, выявленные недостатки устранены. Проведено независимое техническое обследование объектов.Для сдачи объектов в эксплуатацию необходимо подписание дополнительного соглашения. Ведется работа по его согласованию и подписанию.</p> <p>- Срок завершения работ: 14 месяцев с Даты начала работ.</p>
«Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны г.Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло р.Сазды»	<p>- Контракт№SKIP_A01.5 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком (Консорциум Жаса) ТОО «Техника РемСтрой».</p> <p>-Сумма Контракта: 1 525 011 468,18 тенге, в том числе 1 361 617 382,31 тенге за счет ЕБРР, 163 394 085,87тенге за счет софинансирования из Республиканского бюджета.</p> <p>- Работы по 3-ей очереди строительства завершены. По 1-ой и 2-ой очередям проведена корректировка ПСД и ее повторное утверждение в Госэкспертизе. Рассматривается вопрос по необходимости подготовки дополнительного соглашения к контракту на изменение состава работ и продление срока завершения работ.</p> <p>- Срок завершения работ: 20 месяцев с даты начала работ.</p> <p>- Факт за 2020 год – 128 206,7 тыс. тенге</p>

Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор)

Подписан контракт №QCBS-01 от 06.03.2018г. с консультантом проекта с ООО «СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг» в лице Филиала в г. Алматы для подготовки тендерной документации, функций группы реализации проекта и ведения технического надзора на сумму 1 665 000 долларов США за счет ЕБРР.

20.03.2020 г. заключено Соглашение о перемене лица в обязательстве по Контракту на оказание консультационных услуг № QCBS-01, согласно которому обязательства по контракту перешли к **ТОО «СЕСТ Инжиниринг».**

Предельная сумма Контракта с 20 марта 2020 года до даты завершения Контракта

составляет – 544 520 078,69 тенге (Финансирование за счет ЕБРР). Факт за 2020 год – 225 411,395 тыс. тенге.

Определена проектная организация по разработке ПСД, и подписан контракт №QCBS-02 от 09.04.2018 г. с ТОО «Казюжгипроводстройпроект» на объекты в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Сумма Контракта №QCBS-02 составляет 987 767 840,00 тенге (финансирование за счет ЕБРР). Факт за 2020 год – 114 443,24 тыс. тенге.

Переходящие мероприятия

Капитальный ремонт канала Курайлы Кармакшинского района

Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 168 531,98 тыс.тенге. По итогам 2020 года все работы по данному мероприятию выполнены, факт составил – 159 665,633 тыс. тенге. Экономия по итогам составила – 8 866,35 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» РГП «Казводхоз» утверждена приказом РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК приказом №507-О от 16.08.2018г. и действует на период реализации с 1 августа 2018 года по 31 июля 2020 года.

1. Реконструкция ОРУ подстанции 220кВ насосной станции №18 филиала «Канал имени К. Сатпаева», по проекту строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнены, проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования под нагрузкой в течении 72 часов. Объект принят в эксплуатацию 16 февраля 2021 года, после оформления «Акт приемки объекта в эксплуатацию». Работы выполнены на 100 %.

2. Реконструкция ОРУ подстанции 110кВ для внешнего электроснабжения насосных станций 20,21,22 филиала «Канал им. К.Сатпаева» фактическое исполнение за 2020 год – 381 555,942 тыс. тенге, по проекту строительно-монтажные работы выполнены, проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования под нагрузкой в течении 72 часов. Объект принят в эксплуатацию 14 декабря 2020 года, после оформления «Акт приемки объекта в эксплуатацию».

Вышеуказанные проекты в технологической схеме электроснабжения НС№18,20,21,22 являются единой системой и находятся в эксплуатации совместно. Ожидаема экономия от реализации проектов, начиная с 2021 года в среднем составит, около 400 млн.тенге в год.

Дополнительные мероприятия

Затраты на работы по вводу в промышленную эксплуатацию объекта "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала " Канал им. К. Сатпаева" фактическое исполнение – 9 460 тыс. тенге. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на объектах канала обусловлено требованиями Технических условий Системного оператора оптового рынка электроэнергии, а также требованиями следующих законодательных актов:

Закона РК «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года №588;

«Правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии» (Приказ МЭРК № 248 от 30 марта 2015 года);

Постановление Правительства от 18 февраля 2004 года № 190 «О мерах по дальнейшему развитию рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан».

06 января 2020 года заключен договор №617 с ТОО «ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦИИ» на сумму 10 796 800 тенге с НДС, в рамках которого, выполнены пусконаладочные работы, опытно-промышленные испытания и ввод АСКУЭ в промышленную эксплуатацию, а также проведены работы по сервисному обслуживанию АСКУЭ.