

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к исполнению инвестиционной программы за 2021 год на регулируемую
услугу по подаче воды по каналам
Республиканского государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан

Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» разработана и утверждена совместным приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г.Нур-Султан от 11.03.2021 года № 48-Н и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 11.03.2021 года № 28-ОД «Об утверждении Инвестиционной программы на услугу по подаче воды по каналам на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года.

Реализация Инвестиционной программы позволила обеспечить обновление основных средств, оптимизировать трудозатраты, повысить безопасность труда, повысить надежность эксплуатируемого оборудования, задействованного при оказании регулируемых услуг, улучшить качество предоставляемых регулируемых услуг.

Целью инвестиционной программы является реализация комплекса технических мероприятий по поддержанию объектов системы по регулируемой услуге в технически исправном состоянии, направленных на достижение восстановления и поддержки основных средств Филиалов, с использованием амортизационных отчислений, утвержденных в тарифной смете по подаче воды по каналам и привлечением займа.

Инвестиционная программа на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия утверждена третий год реализации проекта на сумму – 15 079 496,92 тыс.тенге, в том числе: собственные средства – 1 959 052,32 тыс.тенге, заемные средства – 13 120 444,60 тыс.тенге, на четвертый год реализации проекта на сумму – 1 747 243,57 тыс. тенге за счет собственных средств.

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений и займовые средства МФО ИБР и ЕБРР.

Инвестиционная программа по подаче воды по каналам за 2021 год реализации исполнена на сумму **7 845 766,902 тыс. тенге без НДС**: из них, за счет собственных средств – **607 913,192 тыс. тенге**, за счет заемных средств – **7 020 726,34 тыс. тенге**, дополнительные мероприятия – **217 127,368 тыс. тенге**.

Реконструкция оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (II этап)

Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе со 2 по 4 год реализации на сумму 138 090,71 тыс.тенге (2 год реализации - 46 030,27 тыс. тенге, 3 год реализации - 46 030,27 тыс. тенге, 4 год реализации - 46 030,27 тыс. тенге), договор №604-Р/19 «На работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)» был заключен 30 декабря 2019года (протокола об итогах государственных закупок прилагаются). По итогам проведения государственных закупок договора заключены на сумму 137 453,71 тыс. тенге (без НДС).

Исполнение на сумму 110 720,60 тыс. тенге (без НДС), в том числе за 2021 год на сумму **59 301,67 тыс. тенге (без НДС)**. Работы по данному мероприятию по итогам 2, 3 года реализации исполнены 100%. Дальнейшее исполнение

мероприятия до окончания 4 года реализации (с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года).

Ремонт Жартасского магистрального канала (4 этап)

Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 130 980,710 тыс.тенге (по 3 году реализации). В связи с дефицитом финансовых средств, 100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания реализации инвестиционной программы.

Капитальный ремонт канала Сунак Ата Жанакорганского района

Мероприятие по 3 году реализации утверждено на сумму 150 974,87 тыс.тенге. 24.05.2021 г. было объявлен конкурс на портале государственных закупок на сумму 142 401 976 тыс. тенге. По итогам конкурса победителем выявлен ТОО «Сыр Маржаны и К». В связи с неисполнением условий конкурса, по итогам камерального контроля, победителем определен второй заказчик ТОО «Гемокасес» (10.08.2021 г), по техническому надзору ТОО «Altimus LTD».

Мероприятие исполнено 100% на сумму – **100 456,63 тыс. тенге**. Экономия по итогам исполнения мероприятия инвестиционной программы в сумме – 50 518,24 тыс. тенге.

Реконструкция оросительных сетей Карасайского района Алматинской области (I,II этап)

В целях реализации государственной программы АПК на 2017-2021 гг данное мероприятие было включено в инвестиционную программу совместным приказом КВР №28-ОД от 11 марта 2021 года и ДКРЕМ №48-ОД от 11 марта 2021 года (с вводом в действие 1 мая 2021 года) на общую сумму – 2 432 500,0 тыс. тенге, в том числе, по 3 году реализации – 1 030 500,0 тыс. тенге, по 4 году реализации – 1 402 000,0 тыс. тенге.

По итогам проведения повторного конкурса на портале государственных закупок определен поставщик ТОО «Молдир» и заключен договор №158 от 11.10.2021 г. на проведение строительно-монтажных работ по вышеуказанному мероприятию на общую сумму 1 935 713,474 тыс. тенге (без НДС), услуги по авторскому надзору ПСК "Absolute" (договор №169 от 21.10.2021г) на общую сумму 22 649,896 тыс.тенге (без НДС), услуги по техническому надзору ТОО "ЭкспертСтройKZ"(договор №174 от 22.10.2021 г) на общую сумму - 55 785,814 тыс. тенге(без НДС).

На сегодняшний день по проекту выявлены такие проблемные вопросы как: по 14 каналам отсутствуют разрешения на вырубку зеленых насаждений, отсутствуют затраты на утилизацию ТБО, на большинстве каналов вместо орошаемых площадей по факту имеются застроенные территории жилыми домами.

На основании вышеуказанных проблем, 17 февраля 2022 года был осуществлен комиссионный выезд и составлен протокол с указанием подробных проблем по каждому каналу.

Согласно протоколу для своевременного и качественного выполнения СМР, комиссией было принято решение направить проект на корректировку с учетом проблемных вопросов.

В 2022 году за февраль месяц выполнены работы на 8,145 млн.тенге.

Цифровизация, автоматизация и диспетчеризация процессов водоучета, водораспределения - создание Единой БД по учету воды, Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса

Данное мероприятие было включено в инвестиционную программу совместным приказом КВР №28-ОД от 11 марта 2021 года и ДКРЕМ №48-ОД от 11 марта 2021 года (с вводом в действие 1 мая 2021 года)

В целях исполнения мероприятия по цифровизации, автоматизации и диспетчеризации процессов водоучета, водораспределения, утвержденного инвестиционной программой по подаче воды по каналам за 2021 год, предусмотрено создание Единой базы данных по учету воды и Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса (рабочие наименования).

В соответствии с дорожной картой срок реализации мероприятия «Цифровизация гидротехнических сооружений и внедрение централизованной диспетчеризации, в том числе цифровизация процессов по учету, контролю и мониторингу водных ресурсов на гидротехнических сооружениях» Национального плана Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» 01.07.2022-31.12.2022 гг.

Также, в настоящее время осуществляется процедура согласования технической спецификации с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, и Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности на закуп работ по созданию Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса.

Капитальный ремонт Левобережного магистрального канала Казалинского района

Рабочий проект «Капитальный ремонт Левобережного магистрального канала ЛМК Казалинского района Кызылординской области» разработан проектным отделом Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» на основании инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГПР РК по подаче воды по каналам и задания на разработку ПСД утвержденное Кызылординским филиалом РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.

В ходе разработки рабочего проекта «Капитальный ремонт Левобережного магистрального канала ЛМК Казалинского района Кызылординской области» использованы материалы инженерно-изыскательской работы выполненной топо-изыскательской группой Кызылординского филиала РГП «Казводхоз». Инженерно-геологические изыскания использованы архивные материалы прошлых лет из архивного фонда Кызылординского филиала РГП «Казводхоз».

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами, СН и СП, нормами, инструкциями и указаниями на основе исходных данных и материалов прошлых лет.

В настоящее время проект находится на рассмотрении на государственной экспертизе до 8 апреля.

Реконструкция ОРУ подстанции 220кВ насосной станции №18 филиала «Канал имени К. Сатпаева», по проекту строительные-монтажные и пусконаладочные работы выполнены, проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования под нагрузкой в течении 72 часов. Объект принят в эксплуатацию 16 февраля 2021 года, после оформления «Акт приемки объекта в эксплуатацию». Работы выполнены на 100 %.

Дополнительные мероприятия

А также в связи с производственной необходимостью приобретены **основные средства на сумму 217 127,368 тыс. тенге** (насос, генератор, сварочный аппарат, масляный радиатор, кассовые аппараты итд).

Восстановление ирригации и дренажа (ИБР)

По Туркестанской области согласно инвестиционной программе утверждены мероприятия по улучшению дренажных систем Махтааральского и Шардаринского районов.

Контракты не заключены ввиду вступления в силу решения суда о признании заключенных договоров о приобретении ПСД у ТОО «Жоба дизайн» недействительными и приведении сторон в первоначальное положение.

В настоящее время международным консультантом СП «Темельсу Су-Япы» в сотрудничестве с ТОО «Жер Ана» разработана новая проектно-сметная документация по 2-м лотам в Мактааральском районе, по оставшимся 3 лотам в Шардаринском районе ПСД еще разрабатывается.

Предварительный срок разработки и прохождения государственной экспертизы май 2022 года.

По Туркестанской области предусмотрено восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 210 единиц в Махтааральском районе на площади **37,1 тыс. га** и 302 единиц в Шардаринском районе на площади **64,5 тыс. га**. По этим двум проектам 23 сентября 2021 г. получено одобрение Банка на разработку новых ПСД 28.09.2021г. и заключен Контракт с международной организацией АО «Temelsu».

На сегодняшний день из двух проектов по восстановлению 512 скважин вертикального дренажа по первому лоту 113 СВД в Махтааральском районе проведено вскрытие конкурсных предложений 3 февраля 2022 года, проводится оценка предложений. По 2-му лоту 97 СВД в Махтааральском районе планируется вскрытие конкурсных заявок 31 апреля 2022 года

Улучшение оросительных систем Алматинской области:

По Аксускому району подрядчик ТОО «Тамас». Срок контракта с 22.07.2019 г. по 12.02.2021 г.

Фактически СМР выполнены на сумму: за 2019 год – 87 141,15 тыс. тенге (без НДС), за 2020 год – 1 216 620, 955 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год – 973 092,66 тыс. тенге (без НДС).

В настоящее время ведутся работы по продлению контракта до 31 августа 2022 года, для завершения СМР и дальнейшего проведения работ по приему объекта в эксплуатацию.

Обзор технического детального проектирования и надзор за строительством: компонент направлен на проведение технического надзора за СМР, проведение тендера и обзора проектов. По данному подкомпоненту согласно международного тендера был отобран консультант проекта по надзору за строительством СП «Темельсу – Су-Япы», Турция. Контракт подписан 28.03.2019 на сумму 4 573 688 долларов США или около 1.7 млрд. тенге.

Проведение технического надзора за СМР СП «Темельсу – Су-Япы» за 2019 год – 199 668,994 тыс. тенге (без НДС), за 2020 год – 285 351,885 тыс. тенге, за 2021 год – 383 142,363 тыс. тенге (без НДС).

В рамках компонента «услуга финансового аудита», после одобрения ИБР был подписан контракт от 15.07.2019 с консультантами по финансовому аудиту проекта (ТОО «Казахстанаудит») на сумму 28 974 400 тенге (включая налоги). Доля ИБР 25 870 000 тенге (примерно 67 840 долларов США).

Аудиторами ведется обзор первого полугодия, годовой аудит и подтверждения заявки на пополнения специального счета проекта.

Всего освоено: за 2019 год – 5 174,0 тыс. тенге(без НДС), за 2020 год – 5 174,0 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год – 5 174,0 тыс. тенге (без НДС).

По Ескельдинскому району подрядчик ТОО «Асатай». Оплачено на 21 июля 2021 г. всего - 939 391,370 тыс. тенге (в т.ч. аванс в размере – 304 883,718 тыс. тенге). Срок контракта с 21.02.2018 по 21.08.2019 г.

09 февраля 2022 года подписано дополнительного соглашения №3 с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил согласие на продление срока Контракта до 31.05.2022.

Фактически работы выполнены на сумму: за 2018 год – 612 541,04 тыс. тенге (без НДС), за 2019 год – 142 824,6 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год – 901 477,17 тыс. тенге (без НДС).

СМР Завершены. До конца мая 2022 года планируется принять объект посредством получения акта ввода объекта в эксплуатацию, заключения о качестве строительно-монтажных работ, заключения о соответствии выполненных работ по проекту, декларации о соответствии.

По проектам **Коксуского и Алакольского районов** требуется корректировка ПСД с учетом цен 2021 года с дальнейшим получением государственной экспертизы.

По завершению Акиматом Алматинской области работы по корректировке ПСД по Коксу, в Мае 2022 года планируется проведение закупа услуг на строительно-монтажные работы и присуждения контракта.

Усиление контроля и автоматизации данных

Данный компонент состоит из нижеследующих аспектов:

Поставка машин и оборудования для эксплуатации ирригационных и дренажных систем филиалами РГП «Казводхоз» в Алматинской и Туркестанской областях.

Первый международный тендер был проведен в 2019 году, однако из-за отсутствия представленных конкурсных предложений, было проведено уточнение списка машин и оборудования, которое было согласовано с Министерством национальной экономики РК и ИБР и затем был объявлен повторный тендер. 20 мая 2020 года прошел повторный конкурс, однако в связи с отсутствием конкурсных заявок, конкурс был объявлен несостоявшимся.

5 мая 2021 года прошел 3 конкурс, в результате которого был определен поставщик в лице ТОО «AUTODOM Machinery», подавший заявки на 2 лота (бульдозеры и экскаваторы, погрузчики) на сумму 4 175 500 долларов США суммарно. По контракту ТОО «AUTODOM Machinery» KHZ0083/ICB/GD/01-L2 от 17.08.2021 года было поставлено 14 единиц техники (экскаватор погрузчик, гидравлические, гусеничные, колесные экскаваторы) на сумму – 748 865,99 тыс. тенге. По контракту ТОО «AUTODOM Machinery» KHZ0083/ICB/GD/01-L1 от 17.08.2021 года поставка техники задерживается в связи с карантинными ограничениями, планируемая дата поставка 1 мая 2022 года.

По оставшимся 3-м лотам 14 декабря 2021 были заключены контракты с ТОО «СпецСнабСистема». По контракту KHZ0083/ICB/GD/02-L5 поставлено 19 единиц техники на сумму 113 946,91 тыс тенге. По другим 2-м контрактам поставка ожидается.

Усиление мониторинга и автоматизации данных:

Задержка реализации компонента связана с реорганизацией структуры Правительства и передачи ряда функций из Министерства сельского хозяйства в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

Основные причины неосвоения заемных средств МФО ИБР:

Согласно условиям Соглашения о займе, закуп товаров, работ и услуг проходит по условиям ИБР и соответственно каждый шаг тендерных процедур должен быть согласован с ИБР, что занимает длительное время, так как закуп

товаров и работ производится на основе международных конкурентных торгов (далее – МКТ). Только процедуры приглашения на тендер занимают до 90 дней, рассмотрение конкурсных предложений и согласование с ИБР 120 дней, итого более 200 дней занимает проведение МКТ.

Низкое качество проектно-сметной документации (далее – ПСД), заказчиком которых являются акиматы Алматинской и Туркестанской областей. Все проекты требуют корректировки, чем сейчас и занимается РГП «Казводхоз». Без корректировки проектов невозможно достичь целей проекта. Также в этих ПСД не учтено время вегетации (5-6 месяцев с мая по октябрь), когда на полях работают фермеры, а подрядчик не может полноценно работать и соответственно не может осваивать суммы.

Несоответствие особенно местных подрядчиков международным квалификационным и финансовым требованиям.

Изменение цен на товары и работы: по закупку эксплуатационной техники и оборудования, тендер был проведен в прошлом году, однако не поступило ни одного ценового предложения, несмотря на широкую рекламу в СМИ, так как цены на товары по сравнению с ценами, указанными в ТЭО (2015-2016 гг.) выросли почти втрое.

В рамках проекта **Европейского банка реконструкции и развития** реализуется проекты по восстановлению оросительных сетей в Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областях на площади 92,7 тыс.га.

Целью проекта является улучшение водообеспечения орошаемых земель Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей за счет восстановления ирригационной инфраструктуры.

Период реализации проекта: 2018-2021 годы.

Общая стоимость проекта – 60,9 млрд. тенге, из них за счет заемных средств – 53,9 млрд. тенге.

За период реализации введено в эксплуатацию 14,1 тыс.га орошаемых земель, из них регулярное 8,9 тыс.га, лиманное 5,2 тыс.га.

До конца текущего года планируется ввести в оборот 3,0 тыс.га земель регулярного орошения.

На сегодняшний день проведены следующие работы:

- в Актюбинской области введено в эксплуатацию 13 объектов;
- по объектам Жамбылской и Туркестанской областей разработаны ПСД и начаты СМР;
- закуплена спецтехника в количестве 42 ед.

В соответствии с разделом 2.02 (f) Соглашения о займе последняя дата доступности средств по кредиту – **10 мая 2021 года**.

В этой связи, банк приостановил все платежи по кредиту, что привело к остановке строительно-монтажных работ и к срыву установленных сроков по реализации проекта.

8 сентября 2021 года прошло заседание Координационного совета по реализации рамочных соглашений о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и международными финансовыми организациями под председательством Премьер-министра Мамина А.У. по вопросам продления сроков реализации проектов.

Согласно Протокола от 21.09.2021г. № Б-564 заседания Координационного совета реализацию Проекта пролонгировали до **31 декабря 2023 года**.

На сегодняшний день, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК направлено письмо в Министерство финансов РК о возобновлении

доступности средств по кредиту ЕБРР с момента подписания Государственной гарантии.

Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей

В 5-ти районах Жамбылской области предусмотрено восстановление орошаемых земель общей площадью 51,3 тыс. га. Консультантом по проектированию (ТОО «Казюжгипроводстройпроект») были разработаны ПСД для 34 объектов/проектов. Проекты были разделены на 21 контракт. По все контрактам проведены торги, выбраны Подрядчики и ведутся работы.

В Жамбылском районе Жамбылской области строительные работы по одному контракту начались в январе 2019 г., по трем контрактам – в июле 2019 г. и еще по трем – в феврале 2020 г. Факт за 2021 год – **1 670 488,784 тыс. тенге.**

<p>«Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе» (капитальный ремонт межхозяйственных каналов «Талас-Аса», «Бескемпир» и «Бошмойын»)</p>	<p>Контракт №SKIP_Z01 (лот1) от 15.01.2019 г. подписан с подрядчиком ТОО «РЕАЛ-билдинг». Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 797 809 709,57 тенге. Дата начала работ: 28.01.2019 г. Ожидается продление срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода. Факт за 2021 год – 60 116,069 тыс.тенге. Срок действия контракта истек в июле 2019 г, требуется продление до декабря месяца текущего года. По результатам обследования специалистами РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпроект" по 2 проектам (МК "Бескемпир", МК "Бошмойын") требуется корректировка ПСД. Проведен НТС, протокол №6 от 02.11.2020г. Дата начала работ - 28.01.2019. Первоначально срок завершения работ установлен на 02.07.2020; ожидается продление ввиду приостановки работ. В настоящее время все работы приостановлены. Проектировщиком завершена корректировка ПСД, получено положительное заключение ГЭ. Проект дополнения к контракту о продлении срока завершения работ направлен Инженеру ТОО «СЕСТ Инжиниринг»</p>
<p>«Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: Система МК «Райс»»</p>	<p>Контракт №SKIP_Z01.2 подписан с ТОО «СМУ-Бурводстрой» 14.06.2019г. Дата начала работ – 15.07.2019г. Факт за 2021 год– 399 740,001 тыс.тенге Работы ведутся. В связи с некачественной проектировании, проектировщик подготовил проектное решение по увеличению пропускной способности канала которое рассмотрено и утверждено на НТС Протокол №23 от 08.02.2022г. Продление Контракта на стадии подписания. Корректировка проекта на стадии разработки</p>

	90%.
«Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Исмаил», «Куат», «Жамбыл», МХК «Дунгановский», «Бесагаш», «Мерхалык»»	Контракт №SKIP_Z01.3 подписан с ТОО «TOLAGAI-2050» 18.06.2019г. Факт за 2021 год – 52 559,768 тыс.тенге По результатам обследования специалистами ЖФ РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" ведется корректировка ПСД. Проектировщиком ведутся работы по внесению изменений в ПСД. Срок контракта истек, Инженером ТОО СЕСТ Инжиниринг ведутся работы по продлению контракта, в этой связи работы приостановлены.
Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК Бошакай; МК Малдыбай; МК Старый Аса-Талас; МК Тауке; МК Аса-Талас с выделами ВХК Шомай - Тоган, МХК Тасшабак, ВХК Каржаубай, ВХК Сейсен-1, ВХК Сейсен-2, МХК Киши тоган, ВХК Байбатыр-1, ВХК Байбатыр-2; МХК Жанузак; МХК Карымсак; МХК Тулек; и выделы МХК Капал: ВХК Есенгельды-1 и ВХК Есенгельды-2	Контракт №SKIP_Z01.4 подписан с ООО «Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация» 30.12.2019г. Дата начала работ – 03.02.2020г. Факт за 2021 год – 191 055,530 тыс.тенге Работы ведутся. техники, сдача объекта планируется в 2022г. По результатам обследования специалистами РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" проведена корректировка ПСД. Получено положительное заключение ГЭ. Инженером ТОО СЕСТ ведутся работы по внесению изменений в Ведомость объемов работ.
«Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: Система МК «Саза»»	Контракт №SKIP_Z01.5 подписан с АО «Павлодарский речной порт» 18.06.2019г. Дата начала работ – 16.07.2019г. Факт за 2021 год – 256 465,728 тыс.тенге Работы ведутся на каналах Р-2, Саза ниже Айтак, Когой. Специалистами ЖФ РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" проведено обследование ПСД. Проведен НТС, протокол №6 от 02.11.2020г. Проектировщиком завершены работы по корректировки ПСД, внесен на портал ГЭ. Инженером ТОО СЕСТ Инжиниринг продлен контракт.
Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и	Контракт №SKIP_Z01.6 подписан с ООО «Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация» 30.12.2019г.

<p>сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МХК Кызыл, ВХК Мейрман, ВХК Кошан, МХК Сейдалы</p>	<p>Дата начала работ – 03.02.2020г. Факт за 2021 год – 770 551,687 тыс.тенге Работы ведутся. сдача объекта планируется в 2022г. По результатам обследования специалистами РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" требуется корректировка ПСД. Проведен НТС, протокол №6 от 02.11.2020г.Проектировщиком завершена корректировка ПСД, внесен в портал ГЭ.</p>
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: ВХК Спиртовый, ВХК Омар-Лоток, ВХК Омар-Арык, ВХК Ажибек, ВХК Прали, ВХК Жиёмбет, ВХК Тогатай, ВХК Усен, МХК Капал-Аса</p>	<p>Контракт №SKIP_Z01.7 подписан с ТОО «Фирма ЕЛАМАН» 30.12.2019г. Дата начала работ – 21.02.2020г. Работы не ведутся. СМР приостановлены, в связи с несоответствием проектных решений, Специалистами ЖФ РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" проведены обследования, проектировщиком ведутся работы по внесению изменений. ТОО "СЭСТ Инжиниринг" ведутся работы по продлению контракта.</p>

В Байзакском районе Жамбылской области строительные работы по трем контрактам начались в октябре 2019 г., ещё по пяти контрактам Подрядчики приступили к выполнению работ в середине 2 кв.2020 г. Факт за 2021 год – **1 110 539,697 тыс. тенге.**

<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. Лот 1. Канал им. БерикшалИмаева (МХК МР-4), Канал им. ТурсынаАбишева (МХК МР-3)</p>	<p>Контракт №SKIP_Z02.1 подписан с ТОО «ORION CONSTRUCTION LTD» 05.09.2019г. Дата начала работ – 28.10.2019г. Факт за 2021 год – 518 360,856 тыс.тенге Работы ведутся. сдача объекта планируется в 2022г. Специалистами ЖФ РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" проведены обследования, проектировщиком завершены работы по внесению изменений ПСД. ТОО "СЭСТ Инжиниринг" ведутся работы по продлению контракта и изменения ВДЦ.</p>
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район - Магистральный канал "Самбет" с внутрихозяйственными каналами Отарбек,</p>	<p>Контракт №SKIP_Z02.2 подписан с ТОО «ORION CONSTRUCTION LTD» 05.09.2019г. Дата начала работ – 28.10.2019г. Факт за 2021 год – 57 197,477 тыс.тенге Работы не ведутся. сдача объекта планируется в 2022г. Специалистами ЖФ РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" проведены</p>

<p>Болпан, Анар, Утелбалык. Магистральный канал Темирбек левобережный. Магистральный канал Темирбек правобережный.</p>	<p>обследования, проектировщиком завершены работы по внесению изменений ПСД. ТОО "СЭСТ Инжиниринг" ведутся работы по продлению контракта и изменения ВДЦ.</p>
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Байзакском районе Жамбылской области: Система МХК Белходжа</p>	<p>Контракт №SKIP_Z02.3 подписан с ТОО «КазАтакентКурылыс» 30.12.2019г. Дата начала работ – 05.05.2020г. Факт за 2021 год – 330 035,969 тыс.тенге Выполнение работ продолжается. ТОО "СЭСТ Инжиниринг" ведутся работы по продлению контракта.</p>
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Байзакском районе Жамбылской области: Система МХК Отемис</p>	<p>Контракт №SKIP_Z02.4 подписан с ТОО «КазАтакентКурылыс» 30.12.2019г. Дата начала работ – 05.05.2020г. Факт за 2021 год – 114 175,713 тыс.тенге Работы ведутся. Сдача объекта планируется в 2022г. Специалистами ЖФ РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" ТОО "СЭСТ Инжиниринг" ведутся работы по продлению контракта и изменения ВДЦ.</p>
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. Лот 5. Магистральный канал Байзак</p>	<p>Контракт №SKIP_Z02.5 подписан с ТОО «ORION CONSTRUCTION LTD» 05.09.2019г. Дата начала работ – 28.10.2019г. Работы не ведутся. сдача объекта планируется в 2022г. Специалистами ЖФ РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" проведены обследования, проектировщиком ведутся работы по внесению изменений, Инженером ведется изменения ВДЦ.</p>
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Байзакском районе Жамбылской области: Система МХК Сенкибай</p>	<p>Контракт SKIP_Z02.6 подписан с ТОО «Курылыс ТЭД» 28.02.2020 г. Дата начала работ – 27.04.2020г. Работы ведутся. Специалистами ЖФ РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" проведены обследования, проектировщиком завершены работы по внесению изменений ПСД. ТОО "СЭСТ Инжиниринг" ведутся работы по продлению контракта и изменения ВДЦ.</p>

<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Байзакском районе Жамбылской области: МК Свекловичный. МК Айткул. МК Медеу. МК Сатыбалды</p>	<p>Контракт SKIP_Z02.7 подписан с ТОО «Курылыс ТЭД» 28.02.2020 г. Дата начала работ – 27.04.2020г. Факт за 2021 год – 87 769,682 тыс.тенге. Работы не ведутся. Специалистами ЖФ РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" проведены обследования, проектировщиком завершены работы по внесению изменений ПСД. ТОО "СЭСТ Инжиниринг" ведутся работы по продлению контракта и изменения ВДЦ.</p>
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Байзакском районе Жамбылской области: Выделы канала им. БерикшалИмашева (МХК МР-4): ВХК Р-31, ВХК Р-39, ВХК Р-41, ВХК Р-43, ВХК Р-39. Выделы канала им. ТурсынаАбишева (МХК МР-3): выдел Боковой,вх 6-р-9</p>	<p>Контракт SKIP_Z02.8 подписан с ТОО «Курылыс ТЭД» 28.02.2020 г. Дата начала работ – 27.04.2020г. Работы не ведутся. Специалистами ЖФ РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" проведены обследования, проектировщиком завершены работы по внесению изменений ПСД. ТОО "СЭСТ Инжиниринг" ведутся работы по продлению контракта и изменения ВДЦ.</p>

В *Кордайском районе* Жамбылской области Подрядчик приступил к выполнению работ по контракту в марте 2020 г. Факт за 2021 год – **234 154,605 тыс. тенге.**

<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Кордайском районе Жамбылской области</p>	<p>Контракт №SKIP_Z03 подписан с ТОО «Элитстройсервис-Актобе» 30.12.2019г. Дата начала работ – 10.03.2020г. Факт за 2021 год – 234 154,605 тыс.тенге Работы ведутся на канале Косу Ак. Сдача объекта планируется в 2022г. По результатам обследования специалистами РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" требуется корректировка ПСД. Проведен НТС, протокол №6 от 02.11.2020г. Ведутся работы по корректировке, внесено в портал ГЭ, получено положительное заключение ГЭ.</p>
---	--

В *Меркенском районе* Жамбылской области по двум контрактам работы были начаты в феврале 2020 г. По одному контракту объявлены торги, идет оценка тендерных заявок. Факт за 2021 год – **416 115,8 тыс. тенге.**

<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и</p>	<p>Контракт №SKIP_Z04.1 подписан с ТОО «ТрейдИнтерКом» 28.02.2020г. Дата начала работ – 26.03.2020г.</p>
---	---

<p>сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: МХК «АПТП» и МХК «Майлыбай»</p>	<p>Факт за 2021 год – 83 135,179 Работы не ведутся. По результатам обследования специалистами РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" требуется корректировка ПСД. Проведен НТС, протокол №6 от 02.11.2020г. Проектировщиком внесены изменения в ПСД, Инженером ведутся работы по изменению ВДЦ.</p>
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: МК «МПТ», МК «ЧОН», МК «Тескен» и МК «ЗВБЧК»</p>	<p>Контракт №SKIP_Z04.2 подписан с ТОО «Актобе Нефте Газ Строй» 28.02.2020г. Дата начала работ – 15.05.2020г. Факт за 2021 год – 332 980,621 тыс.тенге Работы ведутся на канале ЗВБЧК. Сдача объекта планируется в 2022г. По результатам обследования специалистами РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" требуется корректировка ПСД. Проведен НТС, протокол №6 от 02.11.2020г. находятся на предварительном рассмотрении (проверка комплектации) ГЭ. ТОО "СЭСТ Инжиниринг" ведутся работы по продлению контракта и изменения ВДЦ.</p>

В Жуалинском районе Жамбылской области по одному контракту работы были начаты в феврале 2020г, по второму – в марте 2020г. Завершение всех строительно-монтажных работ намечается на конец 2022 года. Факт за 2020 год – 99 035,78 тыс. тенге, за **2021 год 213 293,572 тыс. тенге**

<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жуалынском районе Жамбылской области: МК «Коксай» и МК «Тихий»</p>	<p>Контракт №SKIP_Z05.1 подписан с АО «Павлодарский речной порт» 30.12.2019г. Дата начала работ – 03.03.2020г. Факт за 2021 год 213 293,572 тыс. тенге Специалистами ЖФ РГП "Казводхоз" совместно с представителями ТОО "СЭСТ Инжиниринг" и проектной организацией ТОО "Казюжгипроводстройпрект" проведена обследование ПСД, протокол №6 от 02.11.2020г. Проектировщиком завершены работы по корректировки ПСД, внесен на портал ГЭ. Срок контракта истек, Инженером ТОО С ЕСТ Инжиниринг ведутся работы по продлению контракта.</p>
<p>Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жуалынском районе Жамбылской области: МК «Аксай», МК</p>	<p>Контракт №SKIP_Z05.2 подписан с ТОО «Фирма ЕЛАМАН» 30.12.2019г. Дата начала работ – 21.02.2020г. Работы не ведутся. ПСД откорректирован по инициативе подрядной организаций, получено Заключение ГЭ, №19-0402/21 от 12.10.2021 года,</p>

«Таракул»	СМР приостановлены, ПСД откорректировано, получено положительное заключение ГЭ. Инженером ТОО СЕСТ Инжиниринг ведутся работы по внесению изменения в контракт.
-----------	--

По Туркестанской области предусмотрена реализация по 4 проектам Отырарский, Шардаринский, из них по 3-м проектам ведется реализация, по 1-му проекту «Реконструкция водовода и насосной станции в Жаушыкумском массиве Шардаринского района Туркестанской области» подписан контракт 15 сентября т.г. с АО «Павлодарский Речной Порт» на сумму 10,7 млрд.тенге. Подрядным организации ведутся подготовительные работы по передислокации спецтехнику и людских ресурсов.

Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином комплексе с подпитывающем каналом к Р-5 и его новым отводом в Ордабасинском районе	Контракт №SKIP_S02 подписан с ТОО «Real Bealding» 13.05.2019 г. Факт за 2021 год – 166 515,536 тыс.тенге Необходимо продлить контракт. Срок действия контракта истек в июле 2020г.. Контракт не продлен.Ведутся работы с Инженером ТОО СЕСТ Инжиниринг по продлению контракта. На объекте генподрядчик приостановил работы с января 2022г. Необходимо продолжить строительство для завершения объекта до вегетационного периода. Генподрядчик предоставил гарантийное обязательство, что все строительно-монтажные работы завершит до 01.12.2022г.
Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Отырарском районе Туркестанской области: Шаульдерский подпитывающий канал	Контракт №SKIP_S03.1 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. Дата начала работ – 21.12.2020г. Работы приостановлены, в связи с требованием подрядчика по удорожанию материалов и оборудования. Инженерам ТОО СЕСТ Инжиниринг рассматривается претензия подрядчика. Требуется обследования объекта с участниками строительства.В настоящее время согласно письма генерального директора РГП "Казводхоз" исх.№18-17-07/336 от 08.02.2022г. комиссией ведутся техническое обследования объекта.
Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Отырарском районе Туркестанской области: Внутренние коллекторно-дренажные сети Шаульдерского массива	Контракт №SKIP_S03.2 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. Дата начала работ – 21.12.2020г. Факт за 2021 год – 209 988,102 тыс. тенге Земляные работы ведутся.в связи с требованием подрядчика по удорожанию материалов и оборудования. Инженерам ТОО СЕСТ Инжиниринг рассматривается претензия подрядчика. Требуется обследования объекта с участниками строительства. На сегодняшний день ведутся СМР по реконструкции КДС, так же ведутся работы по демонтажу и реконструкции

	трубчатых переездов и устьевых сооружений. Данный момент по реконструкции КДС объем выполнения по мехочистке составляет 139,9 км из общего объема 346,8км
«Реконструкция водовода и насосной станции в Жаушыкумском массиве Шардаринского района Туркестанской области»	Консорциум АО Павлодарский речной порт и ТОО Казахсельмаш-Строй Работы ведутся. Инженером ТОО СЕСТ Инжиниринг рассматривается претензия подрядчика по удорожанию материалов и оборудования. в данное время ведутся работы по: НС 1-го подъема - земляные работы - с начала работы выполнено 129 610м3, НС 2-го подъема - земляные работы (выемка котлована) - с начала работы выполнено 15 500м3, по каналу между насосными станциями 1 и 2-го подъема:земляные работы, устройство подушки канала, качественная насыпь - выполнено с начала работ 5 400 м3, подъездная эксплуатационной дороге: срезка растит слоя (зем. раб.), уплотнения грунта толщ. - 30см - 2 400м3.

По Актюбинской области из 15-ти проектов введено в эксплуатацию 13 объектов лиманного и регулярного орошения. **Незавершенное** строительство двух объектов г. Актобе целесообразно передать в МИО (*не связаны с с/х орошением*), однако с отказом акиматом принимать не завершенные объекты принято решение завершить реализацию и передать в эксплуатацию в Акимат.

«Реконструкция объектов поливочного водоснабжения (регулярное орошение), расположенных в сельских округах города Актобе»	Контракт №SKIP_A01.1 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «ТрейдИнтерКом» работ.СМР завершены, испытания проведены, проведено независимое техническое обследование объектов, завершен процесс приемки объектов.
«Реконструкция объектов ирригации в Хромтауском, Аглинском и Уилском районах»	Контракт №SKIP_A01.2 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Все СМР завершены. Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию
«Реконструкция объектов поливочного водоснабжения для орошаемых участков (регулярное орошение) расположенных в Каргалинском районе»	Контракт №SKIP_A01.3 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Актобе НефтеГазСтрой» Все СМР завершены. Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию Заказчику (Акты ввода объектов в эксплуатацию от 27.08.2019г.). Проведено независимое техническое обследование объектов.
Реконструкция объектов внешней инфраструктуры для орошаемых участков	Контракт№SKIP_A01.4 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Энергия XXI век». Испытания и пуско-наладочные работы проведены, выявленные недостатки устранены.

Мартукского района»	Проведено независимое техническое обследование объектов. Сдан в эксплуатацию
«Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны г.Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло р.Сазды»	<p>Контракт№SKIP_A01.5 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком (Консорциум Жаса) ТОО «Техника РемСтрой». Работы по 3-ей очереди строительства завершены. По 1-ой и 2-ой очередям проведена корректировка ПСД , получены положительные заключения в Госэкспертизе. Однако, Подрядчик самовольно прекратил ведение СМР.</p> <p>Уведомление о расторжении контракта направлено 03.11.2021. Инженером завершается подготовка проекта Претензии Заказчика на взыскание суммы возмещения убытков Заказчику Подрядчиком, вызванных задержкой в завершении работ</p>

Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор)

Подписан контракт №QCBS-01 от 06.03.2018г. с консультантом проекта с ООО «СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг» в лице Филиала в г. Алматы для подготовки тендерной документации, функций группы реализации проекта и ведения технического надзора на сумму 1 665 000 долларов США за счет ЕБРР.

20.03.2020 г. заключено Соглашение о перемене лица в обязательстве по Контракту на оказание консультационных услуг № QCBS-01, согласно которому обязательства по контракту перешли к **ТОО «СЕСТ Инжиниринг»**.

Предельная сумма Контракта с 20 марта 2020 года до даты завершения Контракта составляет – 544 520 078,69 тенге (Финансирование за счет ЕБРР).

В июне 2021 года истек срок контракта. На сегодняшний день ЕБРР одобрено техническое задание и проект дополнительного соглашения с ТОО «СЕСТ Инжиниринг». Дополнительное соглашение подписано. Проектная организация по разработке ПСД №QCBS-02 от 09.04.2018 г. **ТОО «Казюжгипроводстройпроект»** на объекты в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Сумма Контракта №QCBS-02 составляет 987 767 840,00 тенге (финансирование за счет ЕБРР). В июне 2021 года истек срок контракта. Дополнительное соглашение подписано. Факт за 2021 год – 300 020,74 тыс.тенге.