


Информация о предоставлении государственных услуг											
№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.м3		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках*	План	2021 год	отклонение	причины отклонения (25)	
			план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Утвержденные мероприятия (4 год реализации)											
1	подая воды по каналу М Реконструкция оросительной сети Аксуского района Алматинской области (II этап)	шт	3/3	0	4 год реализации		46 030,27	0,00	-46 030,27	Инвестиционная программа по реконструкции оросительных сетей Аксуского района по Алматинской утверждена на общую сумму 138 090,71 тыс. тенге (со 2 по 4 год реализации). По итогам проведения государственных закупок договора заключены на сумму 137 453,71 тыс. тенге. Исполнение на сумму 110 720,60 тыс. тенге, в том числе за 2021 год на сумму 59 301,67 тыс.тенге. Работы по данному мероприятию по итогам 2, 3 года реализации исполнены 100%. Дальнейшее исполнение мероприятия до окончания 4 года реализации (с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года)	
2	-/- Ремонт Жаргасского магистрального канала (5 этап)	км	2,92	0	-/-		142 369,57	0,00	-142 369,57	Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 142 369,57 тыс.тенге. В связи с дефицитом финансовых средств, 100 % исполнение по данному мероприятию планируются до окончания реализации инвестиционной программы.	
3	-/- ДМК Казалинского района	км/шт	21,9/39	0	-/-		156 843,73	0,00	-156 843,73	Ожидается исполнение до окончания 4 год реализации (с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года)	
4	-/- Реконструкция оросительных сетей Карасайского района Алматинской области (II этап)	км	41,05	0	-/-		1 402 000,00	0,00	-1 402 000,00	В целях реализации государственной программы АПК на 2017-2021 гг. данное мероприятие было включено в инвестиционную программу совместная программа КВР №28-ОД от 11 марта 2021 года и ДЖРРМ №48-ОД от 11 марта 2021 года (с вводом в действие 1 мая 2021 года). По итогам проведения повторного конкурса на портале государственных закупок определен поставщик. На сегодняшний день по проекту выявлены такие проблемные вопросы как: по 14 каналам отсутствуют разрешения на вырубку зеленых насаждений, отсутствуют запреты на утилизацию ТБО, на большинстве каналов вместо орошаемых площадей по факту имеются засоренные территории. На основании вышеуказанных проблем, 17 февраля 2022 года был осуществлен комиссионный выезд и составлен протокол с указанием подробных проблем по каждому каналу. Согласно протоколу для своевременного и качественного выполнения СМР, комитетом было принято решение направить проект на корректировку с учетом проблемных вопросов.	
Всего							1 747 243,57	0,00	-1 747 243,57		
Утвержденные мероприятия (3 год реализации)											
1	-/- Реконструкция оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (II этап)	шт	2/3	2/3	3 год реализации		46 030,27	59 301,67		Инвестиционная программа по реконструкции оросительных сетей Аксуского района по Алматинской утверждена на общую сумму 138 090,71 тыс. тенге (со 2 по 4 год реализации). По итогам проведения государственных закупок договора заключены на сумму 137 453,71 тыс. тенге. Исполнение на сумму 110 720,60 тыс. тенге, в том числе за 2021 год на сумму 59 301,67 тыс.тенге. Работы по данному мероприятию по итогам 2, 3 года реализации исполнены 100%. Дальнейшее исполнение мероприятия до окончания 4 года реализации (с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года)	
2	-/- Ремонт Жаргасского магистрального канала (4 этап)	км	2,74	0	-/-		133 980,71	0,00		Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 133 980,71 тыс.тенге. В связи с дефицитом финансовых средств, 100 % исполнение по данному мероприятию планируются до окончания реализации инвестиционной программы.	
3	-/- Капитальный ремонт канала Суяк Ата Жамауортгасского района	км/шт	26,1/18	26,1/18	-/-		150 974,87	100 880,82		Мероприятие утверждено на сумму 150 974,87 тыс.тенге. 24.05.2021 г. было объявлен конкурс на портале государственных закупок на сумму 142 401,976 тыс. тенге. По итогам конкурса победителем выиграл ТОО «Сур Марджан и Ко». В связи с неисполнением условий конкурса, по итогам капремонта канала, победителем определен другой участник ТОО «Г.Саксако» (10.08.2021 г.) по техническому заданию ТОО «Алпын ЛТД». Мероприятие исполнено 100%. Экономия по итогам исполнения мероприятия инвестиционной программы	

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральном выражении, тыс.м3		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о приростах и убытках*	Плани	2021 год	отклонение	причины отклонения (25)
			план	факт						
1			4	5	7	8	9	10	11	
2										12
4	Реконструкция оросительных сетей Карадальского района Актюбинской области (4 этап)	км		51,43	-/-		1 030 500,00	0,00		<p>В целях реализации государственной программы АПК на 2017-2021 гг. данное мероприятие было включено в инвестиционный программу совместным приказом КВР №28-ОД от 11 марта 2021 года и ДКРПА №48-ОД от 11 марта 2021 года в действие с 1 мая 2021 года. По итогам проведения конкурсного отбора на первом государственном аукционе определены поставщик ТОО «Абсолют» на проведение строительно-монтажных работ по выполнению работ, мероприятию на общую сумму 1 935 713,474 тыс. тенге (без НДС), услуги по авторскому надзору ПСК "Абсолют" на общую сумму 22 649,896 тыс.тенге (без НДС), услуги по техническому надзору ТОО "Эксперт-Спринг" на общую сумму - 55 785,814 тыс. тенге(без НДС). Исполнение по данному мероприятию планируется до окончания реализации инвестиционной программы.</p>
5	Цифровизация, автоматизация и диспетчеризация процессов водочаст. водораспределения - создание Единой БД по учету воды. Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса	услуга		1	-/-		597 566,47	0,00		<p>Данное мероприятие было включено в инвестиционный программу совместным приказом КВР №28-ОД от 11 марта 2021 года и ДКРПА №48-ОД от 11 марта 2021 года в действие с 1 мая 2021 года. В целях исполнения мероприятия по цифровизации, автоматизации и диспетчеризации процессов водочаст. водораспределения, утвержденного инвестиционной программой по подделке воды по каналам за 2021 год, предусмотрено создание Единой базы данных по учету воды и Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса (работе наименования).</p> <p>В соответствии с дорожной картой реализации мероприятия «Цифровизация гидротехнических сооружений и внедрение интеллектуальной диспетчеризации, в том числе цифровизация процессов по учету, контролю и мониторингу водных ресурсов на гидротехнических сооружениях» Национального плана Министерства цифрового развития, науки и инноваций» 01.07.2022-31.12.2022 гг.</p> <p>Также, в настоящее время осуществляется процедура согласования технической спецификации с Министерством экологии, геологии и приречных ресурсов, и Министерством цифрового развития и агропродовольственной промышленности на закуп работ по созданию Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса.</p>
6	Восстановление ирригации и дренажа	услуга		1,00	-/-		13 120 444,60	2 673 910,93		
6.1	Улучшение дренажных систем:				-/-		11 430 692,30	0,00		<p>По Туркестанской области согласно инвестиционной программе утверждены мероприятия по улучшению дренажных систем Махтардальского и Шардаринского районов.</p> <p>Компания не заключила выкуп лицензии в силу решения суда о признании заключенных договоров о приобретении ПСД "ТОО "Жобда лизинг" недействительными и признании СПД в первоначальное положение. В настоящее время между сторонами заключен контракт «Темель» Су-Янью в сотрудничестве с ТОО «Жур Альпа» разработана новая проектно-сметная документация по 2-м лотам в Махтардальском районе, но оставшиеся 3 лота в Шардаринском районе ПСД еще разрабатываются. Предварительный срок разработки и прохождения государственной экспертизы май 2022 года. По Туркестанской области предусмотрено восстановление скважин вертикального дренажа в количестве 210 скважин в Махтардальском районе на площади 37,1 тыс га и 302 скважины в Шардаринском районе на площади 64,5 тыс. га. По этим двум проектам 23 сентября 2021 г. получено одобрение Банком на разработку новых ПСД 78 09 2021 г. и заключены Контракты с международной организацией АО «Темель».</p>
6.1.2	Шардаринского района Туркестанской области	кв.м		42 927/100	-/-		7 209 272,80	0,00		<p>На сегодняшний день из двух проектов по восстановлению 512 скважин вертикального дренажа по первому лоту 113 СВД в Махтардальском районе проектно сметные документы подготовлены 3 февраля 2022 года, проводится оценка предложений. По 2-му лоту 97 СВД в Махтардальском районе планируется вернуть конкурсных заявок 31 марта 2022 года.</p>

Информация о проектах с привлечением государственных услуг							Сумма инвестированной программы (проект), тенге (с учетом НДС)					причины отклонения (25)
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.с.м.		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках	План	2021 год	отклонение	12		
			план	факт								
1												
6.2	-/-	Улучшение организационных систем Акиматской области:			-/-		1 465 421,50	2 262 886,19				
6.2.1	-/-	1) Кокусский район	га/км	4533,33/24,24	-/-		621 173,20	0,00				По проектам Кокусского и Акиматского районов требуется корректировка НДС с учетом цен 2011 года с дальнейшим получением государственной экспертизы. По завершению Акиматом Акиматской области работы по корректировке НДС по Кокусу, в мае 2022 года планируется проведение закупки услуг на строительные-монтажные работы и приращения контракта.
6.2.2	-/-	2) Аксуский район	га/км	3849,33/211,25	-/-		589 351,60	1 361 409,02				Поддержка ТОО «Тамас». Срок контракта с 22.07.2019 г. по 12.07.2021 г. Фактически СМР выполнены на сумму за 2019 год - 87 141,15 тыс. тенге (без НДС), за 2020 год - 1 216 620,955 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год - 973 092,66 тыс. тенге (без НДС). В настоящее время ведутся работы по продлению контракта до 31 августа 2022 г. для завершения СМР и дальнейшего проведения работ по проекту, объекту в эксплуатацию. Обзор технического детального проектирования и надзор за строительством, компонент планировки на проведение технического надзора за СМР, проведение геодезии и обзора проекта. По договору подряда между заказчиком и исполнителем был оформлен контракт проекта по надзору за строительством СП «Темаску - Су-Янлы». Контракт подписан 28.03.2019 на сумму 4 579 688 долл США или около 1,7 млрд. тт. Проведение технического надзора за СМР СП «Темаску - Су-Янлы» за 2019 год - 199 668,984 тыс. тенге (без НДС), за 2020 год - 285 351,885 тыс. тенге, за 2021 год - 383 142,363 тыс. тенге (без НДС). В рамках компонента «услуги финансового аудитора», после одобрения ИБР был подписан контракт от 15.07.2019 с консультантами по финансовому аудиту проекта ТОО «Казахстанэлит» на сумму 28 974 400 тенге (включая налог). Доля ИБР 25 870 000 тенге (приморно 67 840 долларов США). Аудиторам ведется обзор первого полугодия, годовой аудит и подтверждения заявки на пополнение специального счета проекта. Всего освоено за 2019 год - 5 174,0 тыс. тенге (без НДС), за 2020 год - 5 174,0 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год - 5 174,0 тыс. тенге (без НДС).
6.2.3	-/-	3) Акиматский район	га/км	2000/25,97	-/-		146 773,20	0,00				По проектам Кокусского и Акиматского районов требуется корректировка НДС с учетом цен 2021 года с дальнейшим получением государственной экспертизы. По завершению Акиматом Акиматской области работы по корректировке НДС по Кокусу, в мае 2022 года планируется проведение закупки услуг на строительные-монтажные работы и приращения контракта.
6.2.4	-/-	4) Ескалдинский район	га/км	1420,67/97,37	-/-		108 623,50	901 477,17				Поддержка ТОО «Асгатай». Срок контракта с 21.02.2018 по 21.08.2019 г. 09 февраля 2022 года подписано дополнительное соглашение №3 с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им выполненных частей СМР. Банк предоставил согласие на продление срока Контракта до 31.05.2022. Фактически работы выполнены на сумму за 2018 год - 612 541,04 тыс. тенге (без НДС), за 2019 год - 142 824,6 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год - 901 477,17 тыс. тенге (без НДС). СМР завершены. До конца мая 2022 года планируется принять объект посредством получения акта ввода объекта в эксплуатацию, документация о качестве строительных-монтажных работ, документация о соответствии выполненных работ по проекту, декларация о соответствии.
6.3	-/-	Улучшение контроля и автоматизации данных	услуга	1	-/-		224 330,80	0,00				Задержка реализации компонента связана с организационной структурой Правительств и поручены ряда функций из Министерства сельского хозяйства в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.ж.з		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проект), тенге (без учета НДС)		2021 год	отклонение	причины отклонения (25)
			план	факт			План	2021 год			
1											
6.3.1	Совершение работ по лабораториям	услуга	1	0	-/-		16 670,00	0,00		-/-	
6.3.2	Оснащение современным лабораторным оборудованием	шт	1	0	-/-		8 966,00	0,00		-/-	
6.3.3	Ремонт здания Шардара	шт	1	0	-/-		4 000,00	0,00		-/-	
	Оснащение техникой	ед	1	0	-/-		3 704,00	0,00		-/-	
6.3.3.1	Мониторинг КИПА системы ирригации и дренажа	компл. кт	1	0	-/-		207 660,80	0,00		-/-	
6.3.3.2	Контроль автополивов сваями вертикального дренажа				-/-		207 660,80	0,00		-/-	
6.3.3.3	Датчик давления и датчик засорения	шт	200	0	-/-		99 616,40	0,00		-/-	
6.3.3.4	Регистратор данных	шт	200	0	-/-		68 544,00	0,00		-/-	
6.3.3.5	Модем	шт	200	0	-/-		34 272,00	0,00		-/-	
6.3.3.6	СИМ + пакет данных	шт	200	0	-/-		5 228,40	0,00		-/-	
ВСЕГО					3 год реализации		15 079 496,92	2 834 093,42			

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.см3	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиций (проект), руб. (с НДС)	2021 год	отклонение	причины отклонения (25)
1	Проектирование мероприятий								
2	Долевая инвестиционная поддержка и оборудование								
7	Дальневосточная область (ИПР)		216			411 024,74		0,00	
7.1	Автомобильная область	шт	89	4	-/-	197 428,11		0,00	Поставка машин и оборудования для эксплуатации ирригационных и дренажных систем филиалами РТИ «Камовоз» в Амурской и Тульской областях.
7.1.1	Автомобильная область	шт	1	0	-/-	0,00		0,00	Первый межмуниципальный тендер был проведен в 2019 году, однако из-за отсутствия представленных конкурсных предложений, было проведено уточнение списка машин и оборудования, которое было согласовано с Министерством национальной экономики РК и ИБР и затем был объявлен повторный тендер. 20 мая 2020 года прошел повторный конкурс, однако в связи с отсутствием конкурсных заявок, конкурс был объявлен несостоявшимся.
7.1.2	Автомобильная область	шт	1	0	-/-	0,00		0,00	5 мая 2021 года прошел 3 конкурс, в результате которого был определен поставщик в лице ТОО «АУТОДОМ Медилбер», подавший заявку на 2 лота (бульдозеры и экскаваторы), по сумме 4 175 500 долларов США.
7.1.3	Автомобильная область	шт		0	-/-	0,00		0,00	14 единиц техники (экскаватор погрузчик, гидравлические, гусеничные, ковшевые экскаваторы) на сумму - 748 865,99 тыс. тенге. По контракту ТОО «АУТОДОМ Медилбер» КНЗ0083/СВ/ВД01-14 от 17.08.2021 года поставка техники выполняется в связи с карантинами оттаиваниями, планируемыми датами поставки. 1 мая 2022 года.
7.1.4	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	По оставшимся 3-м лотам 14 декабря 2021 были заключены контракты с ТОО «СпецСибСистема». По контракту КНЗ0083/СВ/ВД02-15 поставлено 19 единиц техники на сумму 113 946,91 тыс. тенге. По другим 2-м контрактам поставка объявляется.
7.1.5	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.6	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.7	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.8	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.9	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.10	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.11	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.12	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.13	Автомобильная область	шт	2	2	-/-	132 532,65		0,00	
7.1.14	Автомобильная область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.15	Автомобильная область	шт	4	0	-/-	64 895,46		0,00	
7.1.16	Автомобильная область	шт	3	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.17	Автомобильная область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.18	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.19	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.20	Автомобильная область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.21	Автомобильная область	шт	26	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.22	Автомобильная область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.23	Автомобильная область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.24	Автомобильная область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.1.25	Автомобильная область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.2	Туристическая область	шт	127	3	-/-	213 596,63		0,00	
7.2.1	Туристическая область	шт	1	0	-/-	0,00		0,00	Поставка машин и оборудования для эксплуатации ирригационных и дренажных систем филиалами РТИ «Камовоз» в Амурской и Тульской областях.
7.2.2	Туристическая область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	Первый межмуниципальный тендер был проведен в 2019 году, однако из-за отсутствия представленных конкурсных предложений, было проведено уточнение списка машин и оборудования, которое было согласовано с Министерством национальной экономики РК и ИБР и затем был объявлен повторный тендер. 20 мая 2020 года прошел повторный конкурс, однако в связи с отсутствием конкурсных заявок, конкурс был объявлен несостоявшимся.
7.2.3	Туристическая область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	5 мая 2021 года прошел 3 конкурс, в результате которого был определен поставщик в лице ТОО «АУТОДОМ Медилбер», подавший заявку на 2 лота (бульдозеры и экскаваторы), по сумме 4 175 500 долларов США.
7.2.4	Туристическая область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	суммарно. По контракту ТОО «АУТОДОМ Медилбер» КНЗ0083/СВ/ВД01-12 от 17.08.2021 года было поставлено 14 единиц техники (экскаватор погрузчик, гидравлические, гусеничные, ковшевые экскаваторы) на сумму - 748 865,99 тыс. тенге. По контракту ТОО «АУТОДОМ Медилбер» КНЗ0083/СВ/ВД01-14 от 17.08.2021 года поставка техники выполняется в связи с карантинами оттаиваниями, планируемыми датами поставки. 1 мая 2022 года.
7.2.5	Туристическая область	шт	8	0	-/-	0,00		0,00	По оставшимся 3-м лотам 14 декабря 2021 были заключены контракты с ТОО «СпецСибСистема». По контракту КНЗ0083/СВ/ВД02-15 поставлено 19 единиц техники на сумму 113 946,91 тыс. тенге. По другим 2-м контрактам поставка объявляется.
7.2.6	Туристическая область	шт	8	0	-/-	213 596,63		0,00	
7.2.7	Туристическая область	шт	8	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.8	Туристическая область	шт	1	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.9	Туристическая область	шт	8	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.10	Туристическая область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.11	Туристическая область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.12	Туристическая область	шт	6	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.13	Туристическая область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.14	Туристическая область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.15	Туристическая область	шт	1	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.16	Туристическая область	шт	8	3	-/-	213 596,63		0,00	
7.2.17	Туристическая область	шт	8	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.18	Туристическая область	шт	8	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.19	Туристическая область	шт	8	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.20	Туристическая область	шт	8	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.21	Туристическая область	шт	2	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.22	Туристическая область	шт	8	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.23	Туристическая область	шт	16	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.24	Туристическая область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.25	Туристическая область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.26	Туристическая область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.27	Туристическая область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	
7.2.28	Туристическая область	шт	4	0	-/-	0,00		0,00	

Информация о предоставлении услуг							Сумма инвестиций в программы (проекты), тенге (без учета НДС)				
№ п/п	Наименование мероприятий	Единицы измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.с.м.		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках	Планы	2021 год	отклонение	причины отклонения (25)	
			план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-/-	Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Акмолинской, Жамбылской и Туркестанской областей (БВРР)				с 1 года реализации			4 346 815,41		В соответствии с разделом 2.02 (Г) Соглашения о займе последние дата доступности средств по кредиту – 10 мая 2021 года. В этой связи, банк приостановил все платежи по кредиту, что привело к отставанию СМР и к срыву установленных сроков по реализации проекта 8.09.2021 года прошмо заседание Координационного совета по реализации районных соглашений о партнерстве между Правительством РК и МЭР) под председательством Председателя Мажилиса А.У. по вопросам продления сроков реализации проектов Соглашения Протокола от 21.09.2021г. № В-564 заседания Координационного совета реализации Проекта продленировали до 31 декабря 2023 года.
8.1	-/-	Жамбылская область							3 644 592,46		Факт за 2021 г. – 1 670 488,784 тыс. тенге. Контракт: МСКРП 201 (яот1) от 15.01.2019 г. подписан с подрядчиком ТОО «РЕАЛ-Билдинг». Факт за 2021 г. – 60 116,069 тыс.тенге. Контракт МСКРП 201 2 подписан с ТОО «СМР». Бюджетирование: 14.06.2019г. Факт за 2021 г. – 399 740,001 тыс.тенге. Продление Контракта на стадии подписания Корректировки проекта на стадии разработки 90%. Контракт МСКРП 201 3 подписан с ТОО «ТОЛ-АГМА 2020». 18.06.2019г. Факт за 2021 г. – 52 539,768 тыс.тенге. Инициативы ведутся работы по продлению контракта. Работы приостановлены. Контракт МСКРП 201 4 подписан с ООО «КТИСКО» 30.12.2019г. Факт за 2021 г. – 191 055,530 тыс.тенге. Контракт МСКРП 201 5 подписан с АО «ДПР» 18.06.2019г. Факт за 2021 г. – 256 465,728 тыс.тенге. Контракт МСКРП 201 6 подписан с ООО «КТИСКО» 30.12.2019г. Факт за 2021 г. – 770 551,687 тыс.тенге. Контракт МСКРП 201 7 подписан с ТОО «Фирма ЕЛМАНА» 30.12.2019г. СМР приостановлены, в связи с несоответствием проектных решений, проектировщиком ведутся работы по внесению изменений.
8.1.1	-/-	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе	та/км	7 971 / 271,01	-/-				1 670 488,78		Факт за 2021 г. – 1 670 488,784 тыс. тенге. Контракт: МСКРП 201 (яот1) от 15.01.2019 г. подписан с подрядчиком ТОО «РЕАЛ-Билдинг». Факт за 2021 г. – 60 116,069 тыс.тенге. Контракт МСКРП 201 2 подписан с ТОО «СМР». Бюджетирование: 14.06.2019г. Факт за 2021 г. – 399 740,001 тыс.тенге. Продление Контракта на стадии подписания Корректировки проекта на стадии разработки 90%. Контракт МСКРП 201 3 подписан с ТОО «ТОЛ-АГМА 2020». 18.06.2019г. Факт за 2021 г. – 52 539,768 тыс.тенге. Инициативы ведутся работы по продлению контракта. Работы приостановлены. Контракт МСКРП 201 4 подписан с ООО «КТИСКО» 30.12.2019г. Факт за 2021 г. – 191 055,530 тыс.тенге. Контракт МСКРП 201 5 подписан с АО «ДПР» 18.06.2019г. Факт за 2021 г. – 256 465,728 тыс.тенге. Контракт МСКРП 201 6 подписан с ООО «КТИСКО» 30.12.2019г. Факт за 2021 г. – 770 551,687 тыс.тенге. Контракт МСКРП 201 7 подписан с ТОО «Фирма ЕЛМАНА» 30.12.2019г. СМР приостановлены, в связи с несоответствием проектных решений, проектировщиком ведутся работы по внесению изменений.
8.1.2	-/-	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Байтауском районе	та/км	6756 / 299,03	-/-				1 110 539,70		В Байтауском районе Жамбылской области строительные работы по трем контрактам начались в октябре 2019 г., сие по пяти контрактам. Подарядчики приступили к выполнению работ в среднем 2 мая 2020 г. Факт за 2021 год – 1 110 539,697 тыс. тенге.
8.1.3	-/-	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Кордайском районе	та/км	4950 / 131,35	-/-				234 154,60		В Кордайском районе Жамбылской области Подарядчик приступил к выполнению работ по контракту в марте 2020 г. Факт за 2021 год – 234 154,605 тыс. тенге. Контракт МСКРП 203 подписан с ТОО «Алгартроуберинг-Амбеко» 30.12.2019г. Факт за 2021 год – 234 154,605 тыс. тенге. Работы ведутся на канале Кору. Ак. с/х объекта планируются в 2022г. По результатам обследования специалистами РПТТ «Казводхоз» совместно с представителями ТОО «СЭСТ Инициатив» и проектной организацией ТОО «Казводривостройпроект» проведена корректировка ПСД. Проведен НТС, протокол №6 от 02.11.2020г. Ведутся работы по корректировке, завершены и получено подписание заключенные ГЭ.
8.1.4	-/-	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Меркешском районе	та/км	4449 / 145,96	-/-				416 115,80		Факт за 2021 год – 416 115,8 тыс. тенге. Контракт МСКРП 204 1 подписан с ТОО «ТрейдингРекон» 28.02.2020г. Факт за 2021 год – 83 135,179 тыс. тенге. Проектная работа по внесению изменений. Контракт МСКРП 204 2 подписан с ТОО «Амбеко Нейфе Та Строй» 28.02.2020г. Контракт МСКРП 204 2 подписан с ТОО «Амбеко Нейфе Та Строй» 28.02.2020г. Проведена корректировка ПСД. Проведен НТС, протокол №6 от 02.11.2020г. находятся на предварительном рассмотрении (проверка комплектации) ГЭ.
8.1.5	-/-	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жданском районе	та/км	1386 / 44,64	-/-				213 293,57		В Жданском районе по одному контракту работы были начаты в феврале 2020г., по второму – в марте 2020г. Факт за 2020 год – 99 035,78 тыс. тенге, за 2021 год 213 293,572 тыс. тенге. Контракт МСКРП 205 1 подписан с АО «Илакоадарский районный порт» 30.12.2019г. Срок контракта неоп. Инициатором ТОО «СЕСТ Инициатив» ведутся работы по продлению контракта. Контракт МСКРП 205 2 подписан с ТОО «Фирма ЕЛМАНА» 30.12.2019г. согласовано корректировки ПСД. Инициатором ТОО «СЕСТ Инициатив» ведутся работы по внесению изменений в контракт.
8.2	-/-	Туркестанская область							376 503,64		

Информация о проектах в рамках Регулируемых услуг							Сумма инвестиций (включая программу (проект), учтенная в составе учета ДПО)				
№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.м3		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках	Плани	2021 год	отклонение	причины отклонения (25)	
			плани	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.2.1	Строительство водовода и насосной станции в Ждущинском районе Шардинского района	г/км	6096 / 23.31	-/-	-/-	-/-	0,00				Контракт АО Павлодарский районский порт и ТОО Казакшымши-Строй. Работы водовода. Инженером ТОО СЕСТ Инжиниринг рассчитывается претензия подрядчика по удорожанию материалов и оборудования в данной части водовода работ по НС 1-го подкласса - земляные работы - с начала работы выполнено 129 610м3, НС 2-го подкласса - земляные работы (выкопка котлована) - с начала работы выполнено 15 500м3, по сметам между насосными станциями 1 и 2-го подкласса земляные работы, устроены подпорный канал, канализация насыпи - выполнено с начала работ 5 400 м3, подклассная эксплуатационной дороге средняя расценка (вм. раб), учтоточены группа тощи. - 30м4 - 2 400м3.
8.2.2	Реконструкция межкомнатного канала Р-5 в здании комплекса с подпитывающим каналом в Р-5 и его новым отводом в Ордабасинском районе	г/км	750 / 4.75	-/-	-/-	-/-	166 515.54			Контракт ЖСКРП S02 подписан с ТОО «Real Building» 13.05.2019 г. Флаг за 2021 год - 166 515 536 тыс.тенге. Необходимо продать контракт Сроу действия контракта вместе в июле 2020г. Контракт не продан. Водуца работы с Инженером ТОО СЕСТ Инжиниринг по продлению контракта. На объекте генподрядчик предоставляет работы с января 2022г. Необходимо предоставить претензию подрядчику для завершения объекта до вегетационного периода. Генподрядчик предоставляет гарантийное обслуживание, что все строительно-монтажные работы завершит до 01.12.2022г.	
8.2.4	Реконструкция Шардинского подпитывающего канала в Отнарском районе. Реконструкция внутренних коллекторно-дренажных сетей Шардинского массива в Отнарском районе	г/км	6000 / 14.85	-/-	-/-	-/-	209 988.10			Контракт ЖСКРП S03.1 подписан с ТОО «ОРИОНСТРОИТОНИ.ТД» 14.11.2020г. Дата начала работ - 21.12.2020г. Работы приостановлены, в связи с требованием подрядчика по удорожанию материалов и оборудования. Инженером ТОО СЕСТ Инжиниринг рассчитывается претензия подрядчика по удорожанию материалов и оборудования с участием строительств. В настоящее время согласно письма генерального директора РПШ "Казакшо" №с. №18-17-07/356 от 08.02.2022г. комиссией водуца технического обследования объекта контракт ЖСКРП S03.2 подписан с ТОО «ОРИОНСТРОИТОНИ.ТД» 14.11.2020г. Флаг за 2021 год - 209 988.102 тыс. тенге. Земляные работы ведутся в связи с требованием подрядчика по удорожанию материалов и оборудования. Инженером ТОО СЕСТ Инжиниринг рассчитывается претензия подрядчика. На сегодняшний день водуца СМР по реконструкции ЖКС, так же ведутся работы по демонтажу и реконструкции грунтовых переходов и укрепкам сооружений. Данный объект по реконструкции ЖКС объем выполнения по количеству составляет 139,9 км по общему объему 346,8км.	
8.3	Акмобилекан область						25 698.57				
8.3.4	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Марджумском районе	г/км	900 / 8.48	900 / 8.48	-/-	-/-	25 698.57			Контракт ЖСКРП A01.4 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Энергия XXI век». Сумма Контракта 1 137 179 796,83 тенге за счет ЕБРР. Испытания и пуско-наладочные работы проведены, выявленные недостатки устранены. Проведено несанкционированное техническое обследование объектов. Объект завершён и сдан в эксплуатацию	
8.4	Платоце в подкомате тендерное. Проектирование, Инженерное сопровождение (ПНИ, авторский и исполнительский надзор)	услуга	1,00	-/-	-/-	-/-	300 020,74			Флаг за 2021 год - 300 020,74 тыс.тенге. Проектная организация по разработке ПСД ЖЭСБС-02 от 09.04.2018 г. ТОО «Казакшымши-Строй» на объекте в Жамбылской и Южно-Казакстанской областях. Сумма Контракта ЖЭСБС-02 составляет 987 767 840,00 тенге (финансирование за счет ЕБРР). В июне 2021 года истекает срок контракта. Дополнительное соглашение находится на одобрении ЕБРР на сумму 230 млн.тенге за счет ЕБРР. Данные на услуги авторского надзора до полной сдачи объекта в эксплуатацию)	
9	Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева в 1 ч. темпесский и авторский надзор.	работа/услуга	212	212	с 1 года реализации	-/-	441 730,70			По проекту строительного-монтажные и пусконаладочные работы выполнены, проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования под нагрузкой в течение 72 часов. Объект принят в эксплуатацию 16 февраля 2021 года, после оформления «Акт приема объекта в эксплуатацию». Работы выполнены на 100 %	
Всего							4 794 546,11				
Итого за 2021 год							7 628 639,53		0,00		0,00
Дополнительные мероприятия											
Фондипи Канал им.К. Сатпаева							146 682,151				

Информация о предоставлении услуг							Сумма инвестиционных затрат (проект), тенге (без учета НДС)				
№/п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.м3	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках	Плани	2021 год	отклонение	причины отклонения (25)		
										план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-/-	Филиал Канал ив.К. Сагалева	штуча				146 682,151				
1.1	-/-	Приобретение и установка автомобильных весов	штуча копите	6			15 840,00				
1.2	-/-	Т.Аксел-Нест" Модель ГА3-А65КЭ33 (автобус, 16+1 мест)	штуча	20			34740				
1.3	-/-	Микроавтобус на базе цельнометаллического фургона "Азел"	штуча	4			34740				
1.4	-/-	Глобинный насос ЗИВ6-10-80	штуча	10			1586,783				
1.5	-/-	Гидравлический силовой аппарат для поливальных труб 220В	штуча	1			945,336				
1.6	-/-	Генератор бензиновый 5кВт-220В	штуча	43			173,4				
1.7	-/-	Насос "Тит" 7,2кВт	штуча	23			148,5				
1.8	-/-	Кондиционер	штуча	14			637,92				
1.9	-/-	Выдосос	штуча	2			409,934				
1.10	-/-	Холодильник	штуча	53			273,4				
1.11	-/-	Персональный компьютер	штуча	8			6360				
1.12	-/-	Ноутбук	штуча	1			1028,468				
1.13	-/-	Многофункциональное устройство	штуча	29			1333,36				
1.14	-/-	Бойлерная Замена подпорочной сетевой воды	штуча	20			33744				
1.15	-/-	Плита электрическая	штуча	27			420,11				
1.16	-/-	Печь микроволновая	штуча	18			712,77				
1.17	-/-	Холодильник	штуча	7			818,16				
1.18	-/-	Обогреватель	штуча	3			1764,9				
1.19	-/-	Максималь радиатор	штуча	8			174,264				
1.20	-/-	Вакуумный выключатель ВВЭТ-35П-25/1600 УХЛ1 привода ПТУ-600	штуча	1			7450				
1.21	-/-	Плита электрическая	штуча	1			286,346				
1.22	-/-	Печь микроволновая	штуча	2			619,8				
1.23	-/-	Холодильник	штуча	11			1693,6				
1.24	-/-	Электродвигатель	штуча	1			599,4				
1.25	-/-	Электронный	штуча	1			179,70				
2	-/-	Западно-Казахстанский филиал					46 606,380				
2.1	-/-	Силовой аппарат силовой аппарат АДП-4004	штуча	1			4500				
2.2	-/-	Дизельный генератор	штуча	1			4100				
2.3	-/-	Генератор МФУ А4-1	штуча	5			349,25				
2.4	-/-	ноутбук Acer Nitro 5	штуча	1			299,9				
2.5	-/-	Плоттер (графопостроитель) МФУ	штуча	1			5327,23				
2.6	-/-	ЭКФ/машина Nissan Teana	штуча	1			10800				
2.7	-/-	ЭКФ/машина УАЗ 390945-4557 (фермер)	штуча	3			20830				
2.8	-/-	ноутбук Acer Aspire	штуча	1			410				
3	-/-	Актюбинский филиал					23 838,84				
3.1	-/-	Компьютер ASUS (ноутбук)	штуча	1			198				
3.2	-/-	Системный блок Омск	штуча	1			140,99				
3.3	-/-	Компьютер HP (ноутбук)	штуча	1			194,8				
3.4	-/-	СНП-500/10 (Дизельная станция насосная передвижная) в комплекте с трубопроводами	штуча	1			8500				
3.5	-/-	Принтер Canon MF 3010 (3 в 1)	штуча	4			385,712				
3.6	-/-	Слит-система ARB (SH-07)	штуча	3			261				
3.7	-/-	Принтер Canon ImageCLASS MF 3010 (3 в 1)	штуча	3			303,3				
3.8	-/-	Системный блок SROWN шп2	штуча	2			429,48				
3.9	-/-	Автоматизация УАЗ 390995-04-4552	штуча	1			6650				
3.10	-/-	Касовый аппарат ККМ Мининка 1102 ФКЗ версия Online КЗ	штуча	1			75,555				
3.11	-/-	УАЗ Фермерский бортовой	штуча	1			6700				
Итого за 2021 год							217 127,368				
Итого за 2021 год							7 845 766,902				

№ п/п	Наименование мероприятия	Информация о фактических условиях и размерах		Информация о выполнении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект)										Оценка выполнения качества и количества представленных результатов (товаров, работ)	
		свои собственные средства	Прибыль	Земельные средства	Бюджетные средства	факт прошлогодний	факт текущего	факт прошлый	факт текущего	план	факт	факт прошлогодний	факт текущего		
1	Утвержденные мероприятия (4 год реализации)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	подана заявка по каналу Алматы	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Инвестиционная программа по реконструкции оптических сетей Аксукского района по Алматыской области (II этап)	
2	Ремонт Жаргаского магистрального канала (5 этап)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 142 369,57 тыс. тенге. В связи с дефицитом финансовых средств, 100% исполнение по данному мероприятию планируется до окончания реализации инвестиционной программы.	
3	ДЛМК Казалинского района	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Ожидается исполнение до окончания 4 года реализации (с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года)	
4	Реконструкция оптических сетей Карасукского района Алматыской области (II этап)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	В целях реализации государственной программы АПК на 2017-2021 гг. данное мероприятие было включено в инвестиционный проект «Современный прилавок КЭР №28-ОД от 11 марта 2021 года и ДКЭМ №48-ОД от 11 марта 2021 года (с вводом в действие 1 мая 2021 года). По итогам проведения повторного конкурса на портале государственных закупок определены поставщики. На сегодняшний день по проекту выданы такие поручения вопросы как: по 14 каналам отсутствуют разрешения на вырубку лесных насаждений, отсутствуют заявки на утилизацию ТБО, на большинстве каналов вместо оптических пучков по факту имеются засоренные территории жилыми домами. На основании вышеуказанных проблем, 17 февраля 2022 года был осуществлен комплексный ввод и составлен протокол с участием подрядных предприятий по каждому каналу. Составлен протокол для своевременного и качественного выполнения	
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Утвержденные мероприятия (3 год реализации)															
1	Реконструкция оптических сетей Аксукского района Алматыской области (II этап)	59 340,67	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Инвестиционная программа по реконструкции оптических сетей Аксукского района по Алматыской области (II этап) на сумму 138 (090,71 тыс. тенге (с 2 по 4 год реализации). По итогам проведения государственных закупок договора заключены на сумму 137 453,71 тыс. тенге. Исполнение на сумму 110 720,60 тыс. тенге, в том числе за 2021 год, на сумму 59 340,67 тыс. тенге. Работы по данному мероприятию по итогам 2, 3 года реализации исполнены 100%. Дальнейшее исполнение мероприятия до окончания 4 года реализации (с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года)	
2	Ремонт Жаргаского магистрального канала (4 этап)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие утверждено в действующей инвестиционной программе на сумму 133 980,71 тыс. тенге. В связи с дефицитом финансовых средств, 100% исполнение по данному мероприятию планируется до окончания реализации инвестиционной программы.	
3	Капитальный ремонт канала Сулак Ата Жамаураганского района	100 880,82	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие утверждено на сумму 150 974,87 тыс. тенге. 24.05.2021 г. было объявлено конкурс на портале государственных закупок на сумму 142 401,976 тыс. тенге. По итогам конкурса победителем выведен ТОО «Сар Мардана и Ко». В связи с неисполнением условий конкурса, по итогам камерального контроля, победителем определен подрядчик ТОО «Генератор» (01.08.2021 г.) по техническому заданию ТОО «Алпамыс ЛТД». Мероприятие исполнено 100%. Экономия по итогам исполнения мероприятия инвестиционной программы	

№ п/п с ручья услуг	Наименование мероприятия	Информация о предоставлении услуг			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения				Различные причины отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проект)	Оценка повышения качества и надежности предоставляе- мых услуг (таблица, работ)							
		свои собственные средства	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	факт прошло года	факт текущего года	факт прош года			факт текущего года						
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
6.2	-/-	Улучшение организационных систем Амурской области:	0,00	0,00	2 262 886,19	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	По проектам Косовского и Амурского районов требуется корректировка ПСД с учетом цен 2021 года с дальнейшим получением государственной экспертизы. По завершению Аквитом Амурской области работы по корректировке ПСД по Косову, в мае 2022 года планируется проведение закупки услуг на строительные-монтажные работы и предоставление контракта.	
6.2.1	-/-	1) Косовский район	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Поддержка ТОО «Тавасо». Срок контракта с 22.07.2019 г. по 12.02.2021 г. Фактически СМР выполнены на сумму: за 2019 год - 87 141,15 тыс. тенге (без НДС), за 2020 год - 1 216 620,955 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год - 973 092,66 тыс. тенге (без НДС). В настоящее время ведутся работы по продолжению контракта до 31 августа 2022 г. для завершения СМР и дальнейшего проведения работ по проекту: объекта в эксплуатацию. Обзор технического задания проектного и надзор за строительством: комплект направлений на проведение технического надзора за СМР, проведение тендера и обора проектов. По данному подкомпоненту согласно международному тендеру был отобран консалтинговый подрядчик по надзору за строительством СП «Тавасо» - Су-Янло, Турция. Контракт подписан 28.03.2019 на сумму 4 573 688 долл США или около 1,7 млрд. тг. Проведение технического надзора за СМР СП «Тавасо» - Су-Янло за 2019 год - 199 668,994 тыс. тенге (без НДС), за 2020 год - 285 351,883 тыс. тенге, за 2021 год - 383 142,363 тыс. тенге (без НДС). В рамках компонента услуги финансового аудитора, после одобрения ИБР был подписан контракт от 15.07.2019 с консалтинговой фирмой по финансовому аудиту проекта (ТОО «Каласхуаудит») на сумму 28 974 400 тенге (эквивалентом валюты). Доля ИБР 25 870 000 тенге (применяется 67 840 долларов США). Аудиторская фирма ведет обзор первого полугодия, годового аудит и подтверждение заявки на пополнение специального счета проекта. Ввод в эксплуатацию за 2019 год - 5 174,0 тыс. тенге (без НДС), за 2020 год - 5 174,0 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год - 5 174,0 тыс. тенге (без НДС).		
6.2.2	-/-	2) Амурский район	0,00	0,00	1 361 409,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	По проектам Косовского и Амурского районов требуется корректировка ПСД с учетом цен 2021 года с дальнейшим получением государственной экспертизы. По завершению Аквитом Амурской области работы по корректировке ПСД по Косову, в мае 2022 года планируется проведение закупки услуг на строительные-монтажные работы и предоставление контракта.		
6.2.3	-/-	3) Амурской район	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Поддержка ТОО «Асгарта». Срок контракта с 21.02.2018 по 21.08.2019 г. 09 февраля 2022 года подписано дополнительное соглашение №3 с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил согласие на продление срока контракта до 31.05.2022. Фактически работы выполнены на сумму: за 2018 год - 612 541,04 тыс. тенге (без НДС), за 2019 год - 142 824,6 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год - 901 477,17 тыс. тенге (без НДС) СМР завершена. До конца мая 2022 года планируется принятие объект поделкам получения акта ввода объекта в эксплуатацию, заключения о качестве строительно-монтажных работ, заключения о соответствии выполненных работ по проекту, декларация о соответствии.		
6.2.4	-/-	4) Еврейский район	0,00	0,00	901 477,17	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Поддержка ТОО «Асгарта». Срок контракта с 21.02.2018 по 21.08.2019 г. 09 февраля 2022 года подписано дополнительное соглашение №3 с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил согласие на продление срока контракта до 31.05.2022. Фактически работы выполнены на сумму: за 2018 год - 612 541,04 тыс. тенге (без НДС), за 2019 год - 142 824,6 тыс. тенге (без НДС), за 2021 год - 901 477,17 тыс. тенге (без НДС) СМР завершена. До конца мая 2022 года планируется принятие объект поделкам получения акта ввода объекта в эксплуатацию, заключения о качестве строительно-монтажных работ, заключения о соответствии выполненных работ по проекту, декларация о соответствии.		
6.3	-/-	Усиление контроля и автоматизации данных	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Задержка реализации компонента связана с реорганизацией структуры Правительства и передачей ряда функций на Министерство сельского хозяйства в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.		

