

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалының магистралды су құбырлары бойынша  
Инвестициялық бағдарламаның 2023 жылы орындалуына  
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша 2023-2028 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарлама №92-НҚ 2022 жылғы 10-шы қазандағы ҚР ҰЭМ-нің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті мен Су ресурстары комитетінің бірлескен бұйрығымен бекітілді.

**Инвестициялық бағдарламаның негізгі мақсаты** - «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалының сумен қамтамасыз ету нысандарын модернизациялау.

**Бағдарлама төмендегі шараларды қамтиды:**

- Сорғы стансасының операторлары үшін жартыла контейнер түріндегі мобилді ғимарат (6,0\*2,4\*2,6 м) 2 дана сатып алу, бағасы – 4 125,00 мың теңге;

- Қызметкерлер кеңсесі үшін контейнер түріндегі мобилді ғимарат (12,0\*2,4\*2,6 м) 1 дана сатып алу, бағасы – 6 562,50 мың теңге;

**Инвестициялық бағдарламаның орындалуы төмендегідей нәтиже береді деп күтілуде:**

**1. Технологиялық:**

Бағдарлама жобасы бойынша су құбырларын қалыпты жағдайда кідіріссіз жұмыс жасау үшін су беру торабтарын мезгілінде жөндеу-қалпына келтіру, су пайдаланушыларға және т.б. ауыз-су беру қондырғыларының технологиялық көрсеткіштерін жақсарту;

**2. Әлеуметтік:**

Ауыл тұрғындарын тұрақты сапалы ауыз сумен үздіксіз қамту мақсатында жұмысшы қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын жақсарту;

**3. Экономикалық:**

Су пайдаланушыларға тұрақты су сапасын арттыру.

Инвестициялық бағдарлама нәтижесінде кәсіпорынның су беру қондырғыларының кідіріссіз тұрақты жұмыс жасау қабілеті артады.

**2023 жылы Инвестициялық бағдарлама жұмыс-шаралары нәтижесінде кәсіпорынның амортизациялық қор есебінен бағдарламаның төмендегі шарттары орындалды:**

Р/с	Іс-шаралар	Құны	Атқарған мекеме атауы және атқарған уақыты немесе орындалысына түсіндірме
1	Қызметкерлер кеңсесі үшін контейнер түріндегі мобилді ғимарат (12,0*2,4*2,6 м) 1 дана сатып алынды	2 600,00 мың теңге	Тауар әкелуші "Сабытаев Б." Ж/К-дің 14.11.2023ж. №153/2023 және 283/2023 келісім шарты бойынша Мемлекеттік стаып алу порталының хаттама шешімдерімен сатып алынды
2	Сорғы стансасының операторлары үшін жартыла контейнер түріндегі мобилді ғимарат (6,0*2,4*2,6 м) 2 дана сатып алынды	4 125,00 мың теңге	Тауар әкелуші "Ожалы" Ж/К-дің 08.07.2023ж. №153/2023 және 154/2023 келісім шарты бойынша Мемлекеттік стаып алу порталының хаттама шешімдерімен сатып алынды

**Қортынды:** 2023 жылы «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалының магистралды су құбырларымен су жеткізу қызметі бойынша инвестициялық бағдарламаның барлық көрсеткіштеріне қол жеткізілді.

«Қазсушар» РМК  
Атырау филиалының директоры



А. Рысжанов




## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе исполнения Инвестиционной программы магистральному водопроводу  
Атырауского филиала РГП «Казводхоз» на 2023г.

Инвестиционная программа Атырауского филиала РГП «Казводхоз» предусмотренные на 2023-2028гг., утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, МНЭ РК по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам МСХ РК за №92-ОД от 10.10.2012 года.

### Цель Инвестиционной программы:

Модернизация объектов водоснабжения Атырауского филиала РГП «Казводхоз».

Программа направлена на модернизацию объектов система водоснабжения и реализации стратегии комплексного эффективного использование энергетических ресурсов, улучшение качества предоставляемых услуг. Программа позволит повысить надежность работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

### В частности программа включает следующие работы:

- Приобретение Мобильное здание контейнерного типа 40 футов (12,0\*2,4\*2,6 м) для офиса работников (1 ед.) – 4 125,00 тыс.тенге.
- Приобретение Мобильное здание полу-контейнерного типа (6,0\*2,4\*2,6 м) для операторов насосных станциитруб (2 ед.) – 6 562,50 тыс.тенге;

Реализация мероприятий Инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

#### 1. Технологических:

Осуществление ремонтно-восстановительных работы водопроводных систем. Достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения улучшить стабильность услуги водопользователям;

#### 2. Социальных:

Повышение качества питьевой воды, создавая благоприятное условия труда для работников предприятия;

#### 3. Экономических:

Обеспечение растущей потребности водо потребителей достижением планового объема подачи воды;

В результате реализации инвестиционных проектов, намеченных программой, ожидается повышение устойчивости работы предприятия.


**Результат исполнения инвестиционных программ за счет амортизационного отчислений собственного средства за 2023г.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма	Пояснение к выполнению
1	Приобретено Мобильное здание контейнерного типа 40 футов (12,0*2,4*2,6 м) для офиса работников	2 600,00 тыс.тенге.	согласно протокольного решения портала Гос.закупи и договора №283/2023 от 14.11.2023г. поставщика ИП "Сабытаев Б.Ж"
2	Приобретено Мобильное здание полу-контейнерного типа (6,0*2,4*2,6 м) для операторов насосных станциитруб (2 ед)	5 178,00 тыс.тенге;	согласно протокольных решении портала Гос.закупи и договора №153/2023 и №154/2023 от 08.07.2023г.поставщика ИП "Ожалы".

**Заключение:** 2023 году по исполнению инвестиционной программы по услугам подаче воды по магистральному водопроводу Атырауского филиала РГП «Казводхоз» достигнуты все показатели.

Директор Атырауского филиала  
РГП «Казводхоз»





А. Рысжанов