

Костанайский филиал РТП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Техническое перевооружение, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 4 квартал 2022 года"

Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 18 августа 2020 года № 195-ОД и Комитета по водным ресурсам МЭН РП РК № 175-Н от 19 ноября 2020 года «Об утверждении инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филиала РТП на ПХВ "Казводхоз" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2021-2025 годы»

Информации о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонения	причины отклонения	план	факт				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	приобретение компрессорной установки 2ВУ1-2,5/13М на Верхне-Тобольское водохранилище	штука	1	0	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	-2850,000	Закупка находится на стадии подписания договора поставщиком на сумму 2560 тыс.тенге	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО				2850,000	0,000	2850,000	0,000	-2850,000		0	0	0	0	0	0	0	0

ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы в 2022 году, будут использованы амортизационные отчисления.

И.О.директора филиала

К. Косулбаев

Исп: Ейбагрова С.К.



Продолжение Приложения № 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

ИНФОРМАЦИЯ

о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижений показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0,0%	—
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0,0%	—
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0,0%	—
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	2850	0,00	0,0%	Закупка находится на стадии подписания договора поставщиком на сумму 2560 тыс.тенге

И.о.директора филиала

К. Косулбаев

