

Исполнение инвестиционной программы по Акмолинскому филиалу РГП "Казводхоз" за 2020 год

ТЕНГ

№	Наименование планируемых мероприятий	Единицы измерения	Количество	утвержденный на 2020 г	факт 2020 на 01.11.2020	отклонение	Источник финансирования
1	Установка антитаранного устройства на Астанинском водохранилище	шт	1	5 567 744	5 567 744	0	№39/111 2020-11-09
2	Установка антитаранного устройства на Селетинском водохранилище	шт	1	2 832 569	1 879 997	952 572	№50/16-1 2020-11-16 получена экономия денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур
3	Установка антитаранного устройства на Преображенском гидроузле	шт	1	4 992 587	4 992 587	0	договор №39/83 2020-05-05
4	Сварочный агрегат АДД4004П	шт	1	1 627 700	1 627 500	200	договор №32 2021-02-16
5	Блок системный (Процессор)	шт	8	0	961 228	-961 228	договор №50/78-1 2021-12-24, за счет экономии
	Всего:			15 020 600,00	15 029 056,00	-8 456	

Директор

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



(Handwritten signatures in blue ink)

У.Дәлі

А.Арынова

Г.Жуманова