

**«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша жасақталған 2017-2021 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарламаның 2018 жыл**

**1-желтоқсанға орындалуы жөніндегі ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

«Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша 2017-2021 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарлама №99-НҚ 2016 жылғы 29-шы шілдедегі ҚР ҰЭМ-нің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылар құқықтарын қорғау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті мен ҚР АШМ-нің Су ресурстары комитетінің бірлескен бұйрығымен бекітілді.

20.09.2017 жылғы №35-НҚ бірлескен бұйрығымен Инвестициялық бағдарламаға түзету енгізіліп, ҚР ҰЭМ-нің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылар құқықтарын қорғау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті мен ҚР АШМ-нің Су ресурстары комитетінің бірлескен бұйрығымен бекітілді.

**Инвестициялық бағдарламаның негізгі мақсаты** - «Қазсушар» РМК-ның Атырау филиалының сумен қамтамасыз ету нысандарын модернизациялау.

**Бағдарламаны іске асыруға қаралған барлық қаржы көлемі – 175 651,8 мың теңге.**

**Оның ішінде: 2018 жылға іске асыруға жоспарланған қаржы көлемі – 29 381,98 мың теңге.**

Атап айтқанда:

**I. Канал арналары бойынша:**

- Суару-суландыру жүйелерін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары құны – 6 690,76 мың теңге.

- Трансформатор 1000/10-04 кВ (КТП) (1 дана) сатып алу, бағасы – 3 611,61 мың теңге.

- Трансформатор 630/10-04 кВ (КТП) (1 дана) сатып алу, бағасы – 2 523,2 мың теңге.

**II. «Миялы-Жангелдин-Жасқайрат» топтық су құбыры бойынша:**

- «Миялы» насос станциясы торабын жөндеу, құны – 2 547,31 мың теңге.

**III. «Индер-Миялы» топтық су құбыры бойынша:**

- «Тайсойған» насос станциясының ғимаратын жөндеу, құны – 12 409,09 мың теңге.

**IV. «Қоянды» топтық су құбыры бойынша:**

- Полиэтилен құбырының дәнекер аппаратын (1 дана) сатып алу, бағасы – 1600 мың теңге.

**Инвестициялық бағдарламаның орындалуы төмендегідей нәтиже береді деп күтілуде:**

**1. Технологиялық:**

Бағдарлама жобасы бойынша каналдар қалыпты жағдайда жұмыс жасау үшін суару-суландыру жүйелерін жөндеу-қалпына келтіру. Ауыл шаруашылығы тауар өндіруші су пайдаланушыларға және т.б. ауыз-су беру қондырғыларының технологиялық көрсеткіштерін жақсарту.

**2. Әлеуметтік:**

Шаруа қожалықтарының және ауыл тұрғындарын тұрақты ауыз сумен қамту арқылы әлеуметтік мәселесін жақсарту.

### 3. Экономикалық:

Жылма-жыл су пайдаланушыларға жоспарлы су беру көлемін арттыру.

Инвестициялық бағдарлама нәтижесінде кәсіпорынның су беру қондырғыларының кідіріссіз тұрақты жұмыс жасау қабілеті артады.

**Инвестициялық бағдарлама нәтижесінде кәсіпорынның амортизациялық қор есебінен 2018 жыл 1-маусымға төмендегі бағдарламаның шарттары орындалды.**

Р/с	Іс-шаралар	Құны	Атқарған мекеме атауы және атқарған уақыты немесе орындалысына түсіндірме
1	Суару-суландыру жүйелерін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу		"Қазсушар" РМК-ның тарпынан 01.08.2018ж. бастап канал арналарымен реттелмелі су жеткізу қызметне бірыңғай тариф бекітілуіне сәйкес, Атырау филиалының арналар бойынша 2017-2021 жылдарға каналға арналған Инвест. бағдарлама күшін жойюы себепті орындалған жоқ
2	630/10-04кв трансформатор (КТП) (1 дана) сатып алу	2 095,0 мың теңге	«Ай СервисТранс» ЖШС-нің 22.06.2018ж. № 101/2018 келісім шартқа отырып, 11.07.2018ж. №180111/00/1 Тауарды қабылдап алу-беру актісімен мемлекеттік сатып алу порталы арқылы төмен бағамен сатып алынды
3	1000/10-04 кв трансформатор (КТП) (1 дана) сатып алу	2 995,0 мың теңге	«Ай СервисТранс» ЖШС-нің 23.02.2018ж. № 44/2018 келісім шартқа отырып, 23.04.2018ж. №180052/00/1 Тауарды қабылдап алу-беру актісімен мемлекеттік сатып алу порталы арқылы төмен бағамен сатып алынды
4	«Жангелдин» насос станциясы торабын жөндеу жұмыстары жүргізу	2 292,579 мың теңге	«Темиржолжылу-Атырау» ЖШС-нің 16.07.2018ж. № 104/2018 келісім шартқа отырып, 28.08.2018ж. №593 Жұмысты қабылдап алу актісімен мемлекеттік сатып алу порталы арқылы төмен бағамен атқарылды
5	«Тайсойған» насос станциясының ғимаратын жөндеу жұмыстары жүргізу	11 044,090 мың теңге	«Темиржолжылу-Атырау» ЖШС-нің 09.07.2018ж. № 103/2018 келісім шартқа отырып, 28.08.2018ж. №594 және, 27.09.2018ж. №677 Жұмысты қабылдап алу актілерімен мемлекеттік сатып алу порталы арқылы төмен бағамен атқарылды
6	Полиэтилен құбырының дәнекер аппаратын (1 дана) сатып алу	849,0 мың теңге	«Liberty Inc.» ЖШС-нің 04.05.2018ж. №82/2018 келісім шартқа отырып, 28.06.2018ж. №180092/00/1 Тауарды қабылдап алу-беру актісімен мемлекеттік сатып алу порталы арқылы төмен бағамен сатып алынды

«Қазсушар» РМК  
Атырау филиалының директоры



А.Рысжанов

«Қазушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша 01.12.2018 жылға инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

Қызмет түрі: Арналар және магистралды су құбырлары арқылы су беру

ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің

Атырау облысы бойынша департаментінің 20.09.2017 жылғы №35-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

"2017-2021 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарлама"

Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іск

№ р/с	Реттелін көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) қамту аясы туралы ақпарат	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың тенге	
				Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты
1		2	3	4	5	7	8
1	Канал арналары	Суару-суландыру жүйелерін жөндеу- қалпына келтіру жұмыстары	жөндеу	1	1	6 690,76	
2	Канал арналары	630/10-0,4кВ трансформатор(КТП) сатып алу	комп	1	1	2 523,21	2 095,00
3	Канал арналары	1000/10-0,4кВ трансформатор(КТП) сатып алу	комп	1	1	3 611,61	2 995,00
4	Қызылқоға ауданы "Миялы-Жангелдин- Жасқайрат" топтық су құбыры	"Жангелдин" насос станциясының торабын жөндеу	жұмыс	1	1	2 547,31	2 292,58
5	Қызылқоға ауданы "Индер-Миялы" топтық су құбыры	"Тайсойған" насос станциясының ғимаратын жөндеу	жұмыс	1	1	12 409,09	11 044,09
6	Құрманғазы ауданы "Қоянды" топтық су құбыры	Полиэтилен құбыр ләнкерлеу аппаратын сатып алу	комп			1 600,00	849,00
		<b>Барлығы</b>				<b>29 381,98</b>	<b>19 275,67</b>

3

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша

«Қазушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша

Қызмет түрі: Арналар және магистралды су құбы

ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу, бәсек

Атырау облысы бойынша департаментінің 20.09.20

«2017-2021 жылдарға арналған Инвестициялық

жоспары туралы ақпарат, мың теңге

Реттелін көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) қамту аясы туралы ақпарат	Іс-шараның атауы	Өз қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
		Жоспар	Нақты	ауытқуы	ауытқу себептері	Жоспар	Нақты	ауытқуы	ауытқу себептері	Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты
	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Канал арналары	Суару-суландыру жүйелерін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары	6 690,76	-6 690,76	"Қазушар" РМК-ның тәртібінен 2018 жыл 1-тамыздан бастап, канал арналарымен реттелмелі су жеткізу қызметіне бірыңғай тариф бекітілуіне сәйкес, Атырау филиалының 2017-2021 жылдарға қаналға арналған Инвестициялық бағарлама күшін жойуына байланысты									
Канал арналары	630/10-0,4кВ трансформатор(КТП) сатып алу	2 523,21	2 095,00	-428,21	Мемлекеттік сатып алу порталы бойынша төмен бағамен орындалды								
Канал арналары	1000/10-0,4кВ трансформатор(КТП) сатып алу	3 611,61	2 995,00	-616,61	Мемлекеттік сатып алу порталы бойынша төмен бағамен орындалды								
Қызылқоға ауданы "Миялы-Жангелдин-Жасқайрат" топтық су құбыры	"Жангелдин" насос станциясының торабын жөндеу	2 547,31	2 292,58	-254,73	Мемлекеттік сатып алу порталы бойынша төмен бағамен орындалды								
Қызылқоға ауданы "Индер-Миялы" топтық су құбыры	"Тайсойған" насос станциясының ғимаратын жөндеу	12 409,09	11 044,09	-1 365,00	Мемлекеттік сатып алу порталы бойынша төмен бағамен орындалды								
Құрманғазы ауданы "Қоянды" топтық су құбыры	Полиэтилен құбыр денекерлеу аппаратын сатып алу	1 600,00	849,00	-751,00	Мемлекеттік сатып алу порталы бойынша төмен бағамен орындалды								
	Барлығы	29 381,98	19 275,67	-10 106,31									

«Қазушар» РМК-ның Атырау филиалы директоры

А. Рысжанов

Бас есепшінің м.а.

С. Султанова

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымшасының жалғасы

«Қазушар» РМК-ның Атырау филиалы бойынша 01.06.2018 жылға табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты

Қызмет түрі: Арналар және магистралды су құбырлары арқылы су беру

ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің 20.09.2017 жылғы №35-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген "2017-2021 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарлама"

Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жарты жылдың) фактісі	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізулі бағалау	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %				Кәсіпорынның сумен қамтамасыз ету қондырғыларының технологиялық көрсеткіштерін жақсарту арқылы су жеткізу шарттарын жақсартып, ауыл тұрғындары мен шаруа қожалықтарының әлеуметтік ахуалын жақсартты. Өндірістік емес су шығындарын төмендету арқылы су пайдаланушыларға тұрақты су беру көлемін арттырды.	"Қазушар" РМК-ның тарпынан 2018 жыл I-гамыздан бастап, канал арналарымен реттелмей су жеткізу қызметіне бірыңғай тариф бекітілуіне сәйкес, Атырау филиалының 2017-2021 жылдарға қаналға арналған Инвестициялық бағдарлама күшін жойуына байланысты
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	1%	1%			
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі					

А. Рысжанов



«Қазушар» РМК-ның Атырау филиалы директоры

А. Берғалиев



Жосаппау-экономикалық бөлімінің бастығы



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе исполнения Инвестиционной программы на 2017-2021 годы Атырауского филиала РГП «Казводхоз» по состоянию 1 декабря 2018 г.

Инвестиционная программа, предусмотренная на 2017-2021гг., Атырауского филиала РГП «Казводхоз» утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам МСХ РК за №99-ОД от 29.07.2016 года.

В 2017 году Инвестиционная программа переутверждена с корректировкой совместным приказом ДКРЕМЗК и ПП по Атырауской области и Комитета по водным ресурсам МСХ РК №35-ОД от 20.09.2017 года.

### **Цель Инвестиционной программы:**

Модернизация объектов водоснабжения Атырауского филиала РГП «Казводхоз».

**Общий объем финансовых потребностей за период реализации инвестиционной программы - 175 651,82 тыс.тенге.**

В том числе: для реализации программы на 2018 год предусмотрено 29 381,98 тыс.тенге.

Программа направлена на модернизацию объектов система водоснабжения и реализации стратегии комплексного эффективного использование энергетических ресурсов, улучшение качества предоставляемых услуг. Программа позволит повысить надежность работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

### **В частности программа включает следующие работы:**

#### **I. По каналам:**

- Ремонтно-восстановительные работы оросительно-обводнительных систем на сумму 6 690,76 тыс.тенге
- Приобретение Трансформатора (КТП) 1000/10-0,4 кВ (один компл.) на – 3 611,61 тыс.тенге.
- Приобретение Трансформатора (КТП) 630/10-0,4 кВ (один компл.) – 2 523,21 тыс.тенге.

#### **II. По ГВ «Миялы-Жангельдино-Жаскайрат»:**

- Ремонт узел насосной станции «Жангельдино» на сумму 2 547,31 тыс.тенге.

#### **III. По ГВ «Индер-Миялы»:**

- Ремонт здания насосной станции «Тайсойган» – 12 409,09 тыс.тенге.

#### **IV. по Кояндинскому групповому водопроводу:**

- Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб (один ед.) – 1 600 тыс.тенге.

**Реализация мероприятий Инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:**

#### **1. Технологических:**

Осуществление ремонтно-восстановительных работы оросительно-обводнительных систем приводить стабильной работе каналов. Достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения улучшить стабильность услуги сельхозтавропроизводителям и водопользователям.

#### **2. Социальных:**

Повышение качества условий проживания сельского населения и функционирования крестьянских хозяйств.

#### **3. Экономических:**

Обеспечение растущей потребности в до потребителей достижением планового объема подачи воды.

В результате реализации инвестиционных проектов, намеченных программой, ожидается повышение устойчивости работы предприятия.

**Результат исполнения инвестиционных программ за счет амортизационного отчисления (собственного средства) на 01.06.2018г.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма	Наименование поставщика и пояснение к выполнению
1	Ремонтно-восстановительные работы оросительно-обводнительных систем		Не осуществлено данное мероприятие по каналу, в связи с отменой принятой Инвест. программы на 2017-2021гг Атырауского филиала по причине, что утвержден с 1.08.2018 года единый тариф по подаче воды каналами.
2	Приобретение Трансформатора (КТП) 630/10-0,4 Кв – 1 комп	2 095,000 тыс.тенге	Осуществлено приобретение по низким ценам гос.закупки, согласно договора с ТОО «Ай Сервис Транс» №101/2018 от 22.06.2018г. и Акта прием-передачи товара №180111/00/1 от 11.07.2018г.
3	Приобретение Трансформатора (КТП) 1000/10-0,4 Кв – 1 комп.	2 995,0 тыс.тенге	Осуществлено приобретение по низким ценам гос.закупки, согласно договора с ТОО «Ай Сервис Транс» №44/2018 от 23.02.2018г. и Акта прием-передачи товара №180052/00/1 от 23.04.2018г.
4	Ремонт узел насосной станции «Жангельдино»	2 295,579 тыс.тенге	Произведен ремонт по низким ценам гос.закупки, согласно договора с ТОО Темиржолжылу-Атырау» №104/2018 от 16.07.2018г. и Акта приемки-передачи работы №593 от 28.08.2018г.
5	Ремонт здания насосной станции «Тайсойган»	11 044,090 тыс.тенге	Произведен ремонт по низким ценам гос.закупки, согласно договора с ТОО Темиржолжылу-Атырау» №103/2018 от 09.07.2018г. и Акта приемки-передачи работы №594 от 28.08.2018г. и №677 от 27.09.2018г.
6	Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб (1шт.).	849,000 тыс.тенге	Осуществлено приобретение по низким ценам гос.закупки, согласно договора с ТОО «Liberty Inc.» №82/2018 от 04.05.2018г. и Акта прием-передачи товара №180092/00/1 от 28.06.2018г.

Директор Атырауского филиала  
РГП «Казводхоз»



А.Рысжанов

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом Инвестиционной программы на 1 июня 2018 года

Атырауского филиала РГП «Казводхоз»

Вид деятельности: Подача воды по каналам и магистральным трубопроводам

Инвестиционная программа на 2017-2021 гг.,

утвержденная совместным приказом ДКРЕМЗКШП МНЭ РК по Атырауской области №35-ОД от 20.09.2017 г.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)	
				план	факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	9	10
1	По каналу	Ремонтно-восстановительные работы оросительно-обводнительных систем	ремонт	1	1	6 690,76	
2	По каналу	Приобретение трансформатора р(КТП) 630/10-0,4 кВ	комп	1	1	2 523,21	2 095,00
3	По каналу	Приобретение трансформатора р(КТП) 1000/10-0,4 кВ	комп	1	1	3 611,61	2 995,00
4	Групповая водопровод "цивил-Жангельдин-Жаскайрат"	Ремонт узел насосной станции "Жангельдино"	работа	1	1	2 547,31	2 292,58
5	Групповой водопровод "Индер-Миялы" Кызылкутского района	Ремонт здания насосной станции "Тайсойган"	работа	1	1	12 409,09	11 044,09
6	водопровод Курмангазинского	Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб	шт			1 600,00	849,00
		<b>ИТОГО</b>				<b>29 381,98</b>	<b>19 275,67</b>

Приложение 4  
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)  
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также  
проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения:

Атырауского филиала РГП «Казводхоз»

Вид деятельности: Подаче воды по каналам и магистральным тр

Инвестиционная программа на 2017-2021 гг.,

утвержденная совместным приказом ДКРЕМЗКШП МНЭ РК по

инвоков финансирования, тыс. тенге

Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	План	Факт	Отклонение	Причины	План	Факт
2	3			11	12	15	16				
По каналу	Ремонтно-восстановительные работы оросительно-обводнительных систем	6 690,76		-6 690,76	В связи с 1 августа 2018 года был отменен принятая Инвестиционная программа на 2017-2021 гг. Атырауского филиала, в согласии с утверждением единого тарифа по регулируемым услугам подаче воды каналами по инициативе РГП "Казводхоз"						
По каналу	Приобретение трансформатора р(КТП) 630/10-0,4 кВ	2 523,21	2 095,00	-428,21	Осуществлена по низким ценам гос.закупки						
По каналу	Приобретение трансформатора р(КТП) 1000/10-0,4 кВ	3 611,61	2 995,00	-616,61	Осуществлена по низким ценам гос.закупки						
Групповой водопровод "Индер-Жангельдин-Жаскайрат"	Ремонт узел насосной станции "Жангельдино"	2 547,31	2 292,58	-254,73	Осуществлена по низким ценам гос.закупки						
Групповой водопровод "Индер-Миялы" Кызылкутского района Ковандинский групповой водопровод Курмангазинского района	Ремонт здания насосной станции "Тайсойган"	12 409,09	11 044,09	-1 365,00	Осуществлена по низким ценам гос.закупки						
	Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб	1 600,00	849,00	-751,00	Осуществлена по низким ценам гос.закупки						
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 381,98</b>	<b>19 275,67</b>	<b>-10 106,31</b>							

Директор Атырауского филиала РМК «Казводхоз»

А. Рысжанов



И. о. гл. бухгалтера

С. Султанова



Продолжение Приложения 4  
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта  
естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа  
информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом Инвестиционной программы на 1 декабря 2018 года

Атырауского филиала РГП «Казводхоз»

Вид деятельности: Подаче воды по каналам и магистральным трубопроводам

Инвестиционная программа на 2017-2021 гг., утвержденная совместным приказом ДКРЕМЗКиШП МНЭ РК по Атырауской области №35-ОД от 20.09.2017 г.

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества на 01.12.2018г.
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения улучшить услуги сельхозтоваропроизводителям и водопользователям, повысил социального аспекта сельского населения и крестьянских хозяйств.	В связи с утверждением единого тарифа по подаче воды каналами с 1.08.2018 года, был отменен принятая Инвестиционная программа на 2017-2021гг Атырауского филиала.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1%	1%			
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение непроизводительные потери воды с достиг роста объема водоподачи потребителям.	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					

<sup>2</sup> Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Директор Атырауского филиала РМК «Казводхоз»

А. Рысжанов


