

Информации о ходе исполнения инвестиционных программ РГП "Казводхоз" по услуге подачи воды по каналам за 11 месяцев 2018 года

№ п.п.	Наименование мероприятий	ед. изм.	Кол. ед.	2018		выполнение		примечание
				Утвержденная ИП, тыс.тенге	Фактическая, тыс.тенге	(+,-) сумма неисполнения, тыс.тенге	% выполнения	
	<b>Жамбылский</b>			<b>256 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 075,00</b>	<b>0,0%</b>	
1	Капитальный ремонт и восстановление межхозяйственногоканала « Бескемпир» с внедрение систем автоматизированного учета воды Жамбылского района Жамбылской области			148 275,00	0,00	148 275,00	0,0%	
	Капитальный ремонт межхозяйственного канала «Талас-Аса» Жамбылского района Жамбылской области			100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%	
	Приобретение и монтаж современных приборов и устройств водоучета на подведомственных сооружениях в том числе: Гидрометрическаявертушки ГР-21М с преобразователем скорости потока ИСО-1			2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%	договор заключен,на исполнении
	Трактор"Беларус- 82,1 пр-во Беларусь			5 500,00	0,00	5 500,00	0,0%	
	Прицеп Тракторный ПТ -1-1,2 ССМ шт			300,00	0,00	300,00	0,0%	
	ЗБЧК текущий ремонт				34000,00			
	Автобус				14800			

Директор ЖФ РГП "Казводхоз"

Начальник ПЭО



К.Кудайберген

А.Байбосынов