

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
«ҚАЗСУШАР» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ФИЛИАЛЫ

№ 18-17-34-011-01/672

“ 04 ” 12 20 18 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, 150007
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
СЕРГЕЯПОВ ҚАЛАСЫ, К.СҮТІШЕВ К, 58

**«Қ Р ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу,
бәсекелестікті және тұтынушылардың
құқығын қорғау комитетінің
Солтүстік Қазақстан облысы
бойынша Табиғи монополияларды
реттеу, бәсекелестікті және
тұтынушылардың құқығын қорғау
комитеті департаментінің басшысы
Ж.М. Ермағанбетовке**


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 194 бұйрығымен бекітілген «Табиғи монополиялар субъектілерінің инвестициялық бекітілген жоспарлар (жобалар), олардың түзетулері, сонымен қатар олардың орындалуы туралы ақпаратқа сараптама жүргізу бағдарламасы Ережесінің 31- тармағына» сәйкес «Қазсушар» РМК Солтүстік Қазақстан филиалы 2018 жылға «Тіреме гидротехникалық имараттар көмегімен жоғарғы ағынды реттеу бойынша қызметті жүзеге асыруда кіріскен өндірістік нысандардың негізгі қорын жаңарту, техникалық қайта құралдандыру» инвестициялық бағдарламасын орындау жөнінде ақпаратты жолдайды.

qazsu.kz өз интернет-ресурсының уақытша болмауына байланысты ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» ШЖҚ РМК Солтүстік Қазақстан филиалы Сізден жоғарыда көрсетілген инвестициялық бағдарламаны орындау бойынша ақпаратты өз интернет-ресурсы арқылы орналастыруды сұрайды.

Қосымша:

1. 2018 жылда инвестжоспардың орындалуы туралы ақпарат мемлекеттік және орыс тілінде – 2 бетте.
2. Инвестжоспардың орындалуының нақты көрсеткішін салыстыру туралы ақпарат мемлекеттік және орыс тілінде - 2 бетте

Директор



С. Жакаев

Орынд. Зайцева Н.В.
тел. 8(7152) 46-21-76

Кіріс № _____
Күні күрет саны _____
2018 05.12
Камеев

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
“ҚАЗСУШАР” РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ФИЛИАЛЫ

№ 18-17-34-04-01/672

“04” 12 2018 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, 150007
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ, К.СҮТІШЕВ К, 58

Руководителю Департамента Комитета по
регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей МНЭ
РК по СКО Комитета по регулированию
естественных монополий, защите конкуренции и
прав потребителей МНЭ
Ермагамбетову Ж.М.

Согласно п. 31 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194, Северо-Казахстанский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК направляет Вам информацию о ходе исполнения инвестиционной программы «Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» за 2018 год.

В связи с временным отсутствием настроенного своего интернет-ресурса gazsu.kz Северо-Казахстанский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК просит Вас разместить вышеуказанную информацию по исполнению инвестиционной программы через свой интернет-ресурс.

Приложение:

1. Информация о ходе исполнения инвестпрограммы за 2018 год на государственном и русском языках - 2 листа;
2. Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестпрограммы на государственном и русских языках - 2 листа.

Директор



Жақаев С.А.

Исп. Зайцева Н.В.
т. 8(7152) 46-21-76

Зайцев


Информация субъекта естественной монополии

Северо-Казахстанским филиалом РТП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, действующих при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 12 месяцев 2018 года"

Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана по Северо-Казахстанской области от 8 июля 2016 года № 51-Од и Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 22 июля 2016 года № 93 "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-Од и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Инвестиционной программы «Техническое перевооружение, обновление основных производственных объектов действующих при помощи подпорных гидравлических сооружений на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р. Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыковского гидроузлов с водохранилищами»

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество натуральных показателей		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге						Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	собственные средства			Заемные средства			причины отклонения	план	факт	план	факт	
							отклонение	е	причины отклонения	план	факт	отклонение						е
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ручной бетонный вибратор	шт	1	1	60,000	60,000	60,000	60,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Штангенциркуль ШЦ-3	шт	1	1	78,888	78,888	78,888	78,888	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Автоподъемник	шт	1	1	488,000	488,000	488,000	488,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Программное обеспечение папoCAD	шт	2	2	394,000	394,000	394,000	394,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Досмотровое зеркало	шт	2	2	60,000	60,000	60,000	60,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Плуг	шт	1	1	189,999	189,999	189,999	189,999	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Механизм навески	шт	1	1	139,107	139,107	139,107	139,107	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Щеточное оборудование	шт	1	1	375,000	375,000	375,000	375,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Прибор химической разведки	шт	2	2	145,000	145,000	145,000	145,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Дозиметр	шт	2	2	125,000	125,000	125,000	125,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения управления	шт	1	1	250,000	250,000	250,000	250,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Отражатель для нивелира	шт	1	1	35,000	35,000	35,000	35,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Вежа для отражателя	шт	1	1	32,000	32,000	32,000	32,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО				2371,994	2371,994	2371,994	2371,994	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы за 12 месяцев 2018 года были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные 13 мероприятий по утвержденной инвестиционной программе за 12 месяцев 2018 года выполнены на 100%.



Жакаев С.А.
Зайцева Н.В.

Директор

Гл. экономист

4 қосымша
табиғи монополиялар субъектілерінің
инвестициялық жоспарларының (жобаларының) Ережелеріне
олардың түзетулеріне, сонымен қатар олардың орындауы туралы
ақпаратқа сараптама жүргізу

2018 жылдың 12 айына тірме гидротехникалық имараттарының көмегімен жоғарғы ағынды реттеу бойынша қызмет көрсетуді жүзеге асыру кезінде

жұмылдырылған өндірістік нысандардың негізгі қорын техникалық жарақтандыру, жаңарту инвестициялық жоспарының орындауы туралы "Қазсушар" РМК Солтүстік филиалымен табиғи монополиялар субъектісінің ақпараты

Сергеевқа, Петропавл және Шарық су тораптары мен су қоймаларымен тірме гидротехникалық имараттарының көмегімен Есіл ө. жоғарғы ағынын реттеу бойынша қызметке 2015 ж. 1 шілдесінен 2020 жылдың 30 маусымына дейінгі мерзімге тірме гидротехникалық имараттарының көмегімен жұмылдырылған негізгі өндірістік имараттарын техникалық жарақтандыру, жаңарту инвестициялық жоспарды бекіту туралы қр ұлттық экономика министрілігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау бойынша комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Департаментінің 2015 жылы 21 қаңтардағы № 8-НҚ және ҚР АШМ Су ресурстары комитетінің 2015 жылы 6 ақпандағы № 17 бірлескен бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментінің 2016 жылғы 8 шілдедегі № 51-НҚ және ҚР АШМ Су ресурстары комитетінің 2016 жылғы 22 шілдедегі № 93 қаулысына өзгерістер енгізу туралы бірлескен бұйрық бойынша инвестициялық жоба бекітілді

Қаржыландыру кезінің бөлігінде инвестициялық жоспардың (жобаның) жүзеге асырылуы туралы ақпарат, мың теңге

р/р №	Шараның атауы	өлшеу бірлігі (таза көрсеткіштер үшін)	Таза көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық жоспардың (жобаның) сомасы, мың теңге		өз қаражаты есебінен						қарыз қаражат			Бюджеттік қаражат			реттелмейтін (басқадай) қызмет түрі	
			жоспар	нақт	жоспар	нақт	жоспар	нақт	жоспар	нақт	жоспар	нақт	жоспар	нақт	жоспар	нақт	жоспар	нақт	жоспар	нақт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Қол бетон вибраторы	дана	1	1	60,000	60,000	60,000	60,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Штангенциркуль ШЦ-3	дана	1	1	78,888	78,888	78,888	78,888	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Автокөтергіш	дана	1	1	488,000	488,000	488,000	488,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	AutoCAD бағдарламалық қамтамасыз ету	дана	2	2	394,000	394,000	394,000	394,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Қарау айнасы	дана	2	2	60,000	60,000	60,000	60,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Соқа	дана	1	1	189,999	189,999	189,999	189,999	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Луу механизмi	дана	1	1	139,107	139,107	139,107	139,107	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Щетка жабықтары	дана	1	1	375,000	375,000	375,000	375,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Химиялық барлау құралы	дана	2	2	145,000	145,000	145,000	145,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Дозиметр	дана	2	2	125,000	125,000	125,000	125,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Өрт лабылы мен басқару құлақстандыру жүйесін монтаждау	дана	1	1	250,000	250,000	250,000	250,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Нивелирге арналған шағылыстырғыш	дана	1	1	35,000	35,000	35,000	35,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Шағылыстырғыш үшін қабық	дана	1	1	32,000	32,000	32,000	32,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	БАРЛЫҒЫ				2371,994	2371,994	2371,994	2371,994	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ескертпе: инвестициялық бағдарламаны орындау үшін 2018 жылдың 12 айында және жабықты сатып алу үшін әсертиздік аударымдар пайдаланылды. 2018 жылдың 12 айында бекітілген инвестициялық бағдарлама бойынша жоспарланған 13 іс-шара 100% орындалды.

Директор

Бас экономист

Жақсаев С.А.

Зайцева Н.В.



к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


ИНФОРМАЦИЯ

о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1020,888	2371,994	2371,994	100,0%	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1179	2372	2372	100,00%	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	0
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	0	0

Директор

Жакаев С.А.



Исп. Зайцева Н.В.


т. 8(7152)46-21-76

Zauf

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық жоспарларының (жобаларының) Ережелеріне бекітуге, олардың түзетілуі сондай ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа сараптама жүргізу

АҚПАРАТ
Инвестициялық жоспарда (жобада бекітілген) инвестициялық жоспарлар мен жобалардың орындалуының нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы

Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері ²	Есептік кезеңнің алдындағы нақты жартыжылдық	жоспар (жыл)	нақты ағымдағы жылда (жартыжылдық)	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жету бағасы	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жетпедің себептері (негіздеме)
Бекітілген инвестициялық жоспарларға (жобаларға) байланысты % жүзеге асырылуы жылдар бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы	1020,888	2371,994	2371,994	100,0%	
Бекітілген инвестициялық жоспарларға (жобаларға) байланысты % жүзеге асырылуы жылдар бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі	1179	2372	2372	100,00%	
Бекітілген инвестициялық жоспарларға (жобаларға) байланысты жылдар бойы жүзеге асырылуға % шығынның төмендеуі	0	0	0	0	0
Бекітілген инвестициялық жоспарларға байланысты жылдар бойы жүзеге асырылуға апаттылықтың төмендеуі	0	0	0	0	0



Жақаев С.А.

Директор

Зайцева

Орынд. Зайцева Н.В.
 т. 8(7152)46-21-76