

Информация субъекта естественной монополии

Северо-Казахстанским филиалом РГП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2019 года"

Утвержден совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 3.10.2018 года № 129-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22.10.2018 года № 265 "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 "Об утверждении Инвестиционной программы "Техническое перевооружение, обновление основных средств производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидротехнических сооружений на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услуги по регулированию стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами"

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Автомойка высокого давления RE 281 Петропавловский гидроузел	шт	2	2	1011,000	955,554	1011,000	955,554	-55,446	при проведении электронных гос. закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Перфоратор N=2.0 кВт Шарыкский гидроузел	шт	1	1	43,900	37,797	43,900	37,797	-6,103	при проведении электронных гос. закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСЕГО</b>					<b>1054,900</b>	<b>993,351</b>	<b>1054,900</b>	<b>993,351</b>	<b>-61,549</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для исполнения инвестиционной программы в первом полугодии 2019 года год были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные 2 мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 1054,900 тыс. тенге использована сумма 993,351 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 61,549 тыс. тенге, которая будет направлена на приобретение основных средств по регулируемому виду деятельности.

И.о.директора

Гл.экономист

Б.Калдыров

Р.Хасанова

2019 жылдың 6 айына тіреме гидротехникалық имараттарының көмегімен жоғарғы ағынды реттеу бойынша қызмет көрсетуді жүзеге асыру кезінде

жұмылдырылған өндірістік нысандардың негізгі қорын техникалық жарақтандыру, жаңарту" инвестициялық жоспарының орындалу барысы туралы "Қазсушар" РМК Солтүстік филиалымен табиғи монополиялар субъектісінің ақпараты

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау Комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің 03.10.2018 жылы № 129-НҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2015 жылғы 21 қаңтардағы № 8-НҚ және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің 2015 жылғы 6 ақпандағы № 17 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы, 2015 жылғы 1 шілдеден бастап 2020 жылғы 30 маусымға дейінгі кезеңде тірек гидротехникалық құрылыстардың көмегімен Есіл өзенінің ағысын реттеу қызметіне әрекет ететін өндірістік объектілердің негізгі құралдарын жаңарту бірлескен бұйрығымен бекітілді

р/р №	Шараның атауы	өлшеу бірлігі (таза көрсеткіштер үшін)	Таза көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық жоспардың (жобаның) сомасы, мың теңге		өз қаражаты есебінен				қарыз қаражат				Бюджеттік қаражат		реттелмейтін (басқадай) қызмет түрі	
			жоспар	нақт	жоспар	нақт	жоспар	нақт	ауытқу	ауытқу себебі	жоспар	нақт	ауытқу	ауытқу себебі	жоспар	нақт	жоспар	нақты
1	RE 281 жоғары қысымды автожуу Петропавл су торабы	дана	2	2	1 011,00	955,55	1 011,00	955,55	-55,446	мемлекеттік сатып алуды электронды өткізген жағдайда бағалық ұсыныс сұрай тәсілімен, жеткізуші ретінде ұтып алушы ең төмен баға ұсынушы болып келеді	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Перфоратор N=2.0 кВт Шарык су торабы	дана	1	1	43,90	37,80	43,90	37,80	-6,103	мемлекеттік сатып алуды электронды өткізген жағдайда бағалық ұсыныс сұрай тәсілімен, жеткізуші ретінде ұтып алушы ең төмен баға ұсынушы болып келеді	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>БАРЛЫҒЫ</b>					<b>1054,900</b>	<b>993,351</b>	<b>1054,900</b>	<b>993,351</b>	<b>-61,549</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ЕСКЕРТУ:** 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында инвестициялық жоспарды орындау үшін, жаңа жабдықтар алу үшін амортизациялық аударулар пайдаланылды. Бекітілген инвестициялық жоспар бойынша жоспарланған 2 ісшара 100% орындалды. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде жоспарланған 1054,900 мың теңгенің орнына 993,351 мың теңге сома пайдаланылды, шартты үнемдеу сомасы 61,549 мың теңгені құрады, реттелу қызмет түрі бойынша ісшараға жолданды.

Директордың ма.  
Бас экономист



Б.Қадыров

Р.Хасанова



к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

**ИНФОРМАЦИЯ**

о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2371,994	2331,442	993,351	42,6%	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	17478,217	25887	15444	59,66%	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0	0
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	0	0

И.о. директора

Хасанова, 463394



Б.Кадыров

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық жоспарларының (жобаларының) Ережелеріне бекітуге, олардың түзетілуі сондай ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа сараптама жүргізу

## АҚПАРАТ

**Инвестициялық жоспарда (жобада бекітілген) инвестициялық жоспарлар мен жобалардың орындалуының нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы**

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері <sup>2</sup>	Есептік кезеннің алдындағы нақты жартыжылдық	жоспар (жыл)	нақты ағымдағы жылда (жартыжылдық)	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жету бағасы	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жетпедің себептері (негіздеме)
Бекітілген инвестициялық жоспарларға (жобаларға) байланысты % жүзеге асырылуы жылдар бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы	2371,994	2331,442	993,351	42,6%	
Бекітілген инвестициялық жоспарларға (жобаларға) байланысты % жүзеге асырылуы жылдар бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі	17478,217	25887	15444	59,66%	
Бекітілген инвестициялық жоспарларға (жобаларға) байланысты жылдар бойы жүзеге асырылуда % шығынның төмендеуі	0	0	0	0	0
Бекітілген инвестициялық жоспарларға байланысты жылдар бойы жүзеге асырылуда апаттылықтың төмендеуі	0	0	0	0	0

Директордың м.а.

Хасанова, 463394



Б.Қадыров