

ҚР СРИМ СПК "Қазушар" ШЖК РМҚ Шығыс Қазақстан филиалының

2023 жылғы инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

табиги монополиялар субъектісінің ақпаратты

№ р/р	Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың, ақпараттың) атауы және қызмет көрсетілетін аймақ	Іс-шаралар атауы	Өткізілім бірлігі	Табиғи ресурстардың қоры		Инвестициялық бағдарламаның (қобал) шеңберінде қызмет көрсету мерзімі	Пайдалану және шығындар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (қобалы) сомасы			Инвестициялық бағдарламаның (қобалы) қорытындылардан пайдалануға алынған меншіктері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаның (қобалы) бекітілген көрсеткіштерімен бірге инвестициялық бағдарламаның (қобалы) орындалуының нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат								Инвестициялық бағдарламаның (қобалы) нәтижелерін бағалау және қорытындылар туралы ақпарат	Реттелетін қызметтердің қызметін бағалау туралы есептің қорытынды бөліміне қосымша ретінде	
				Табиғи ресурстардың қоры	Табиғи ресурстардың қоры			Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себептері	Амортизация	Пайда	Қарыз қаржысы	Бюджет қаржысы	бекітілген инвестициялық бағдарламаның (қобалы) нақты көрсеткіштерімен бірге инвестициялық бағдарламаның (қобалы) орындалуының нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат	бекітілген инвестициялық бағдарламаның (қобалы) нақты көрсеткіштерімен бірге инвестициялық бағдарламаның (қобалы) орындалуының нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат	бекітілген инвестициялық бағдарламаның (қобалы) нақты көрсеткіштерімен бірге инвестициялық бағдарламаның (қобалы) орындалуының нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат	бекітілген инвестициялық бағдарламаның (қобалы) нақты көрсеткіштерімен бірге инвестициялық бағдарламаның (қобалы) орындалуының нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Магистралды құбырлар арқылы су беру қызметі	Бекітілген сатып алу	дана	1	1	2023 жыл	Табыс пен шығындар көзделіменен	1773,21	1590,00	-183,21	183,21 млн теңге сомасына үнеміделу өткізілген мемлекеттік сатып алу нәтижесінде пайда болды	1773,21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,21 млн теңге сомасына үнеміделу өткізілген мемлекеттік сатып алу нәтижесінде пайда болды	-
БАРЛЫҒЫ								1773,21	1590,00	-183,21		1773,21	0												

Директор

Н. Амиржанов



Информация субъекта естественной монополии об исполнении

инвестиционной программы за 2023 год

Восточно-Казахстанского филиала РПТ на ЦХВ "Казволокс" КВХ МВРИ РК

Информация о планируемых и фактически объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Информация о фактически условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Информация о фактически условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о исполнении инвестиционной программы (проекта) с помесячными, утвержденными в инвестиционной программе (проекта) *												Различные причины отклонения фактических показателей от утвержденных показателей в утвержденной программе (проекта)	Оценка новизны качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)								
		свои средства	бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Экономия на сумму 183,21 тыс. тенге																	
№ п/п	Наименование услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	план	факт	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	свои средства		Прибыль	Земельные средства	Бюджетные средства	факт	факт	факт	факт	план	факт	факт	Экономия на сумму 183,21 тыс. тенге	Экономия на сумму 183,21 тыс. тенге произошла по результатам проведенных государственных закупок
												17	18				19	20	21	22	23	24	25		
1	Услуга подачи воды по магистральным трубопроводам	Приобретение затворов ДУ 800	шт.	1	1	2023 год	Прибыль и убыток не предусмотрены	1773,21	1590,00	-183,21	Экономия на сумму 183,21 тыс. тенге произошла по результатам проведенных государственных закупок	1773,21	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Экономия на сумму 183,21 тыс. тенге произошла по результатам проведенных государственных закупок	-
Итого								1773,21	1590,00	-183,21		1773,21	0												

Директор

Н. Амржанов



исп. Аймақалыпова Ж.
мен. 8(7232) 51-89-21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]