

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе в соответствии перечнем целевых показателей по Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казмолхоз" КВР МЭГ и ПР РК за 2021г.

Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество натуральных показателей	Период предоставления услуг (товаров, работ)		Отчет о прибыли и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**					Результаты исполнения причин отклонения фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
				период	факт		План	Факт отклонение	План	Факт	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)								
																факт	факт	факт		факт	факт	факт		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Боксбордский ПУ по ЗКО	ДВИНА 5000.10 на шасси КАМАЗ-43118	ед.	1	0	1 год		36964,286	0,000	-36964,286	По итогам Г3 признаны не состоявшиеся, исполнение планируется в третьем квартале 2022 года	39964,286	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуг по подаче питьевой воды	Тепловая пушка электрическая 5КВТ ТЭПК-5000К (220В) круглая	шт.	1	1	1 год		35,437	35,437	0,000	По итогам Г3 приобретено по наименьшей цене.	35,437	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО						36999,723	35,437	-36964,29		39999,723													

Отделение Замерной-счётной техники и оборудования Боксбордского ПУ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
Мемлекеттік қасіпорны
Батыс Қазақстан филиалының
Бөкей ордасы өндірістік учаскесі»

И.о.директора

Р.Хусамов

к Прямому утверждению инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировке, а также проведения анализа информации об их исполнении

**Информация
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы в соответствии с целевыми показателями**
по Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казволако" КВР МЭГ и ПР РК за 2020г. В 2021г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с целевыми, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Различные причины отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)																	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках №*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Факт отклонение	План	Факт	Улучшение показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)										
						амортизация									прибыль	Засеянные средства	Бюджетные средства	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Описание Бюджетного ПУ специализированной территории																									
Боксердинский ПУ по ЗКО предоставляющие услуги по подаче питьевой воды	Шкаф металлический, сборно-разборный ВЛ-052-08/Б	шт	1	1			208,09	250,00	41,910	По итогам ГЗ программа не составляется, приобретены с одного источника	250,00	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Стойка СВ 105-3,5	шт	20	20			1250,00	1249,40	-0,600	По итогам ГЗ приобретение по наименьшей цене.	1249,40	0	0	0	0,03	0,09	-	-	0,01	-0,001	0	-0,05	-	-	-
	Дизельный компрессор ЗИФ-ПВ-4/1,6	шт	1	1			9555,71	8584,72	-950,990	По итогам ГЗ приобретение по наименьшей цене.	8584,72	0	0	0	0,06	0,18	-	-	0,02	-0,002	0	-0,08	-	-	-
	Насос PENTAXCM65-200B	шт	2	2			1291,50	1280,00	-11,500	По итогам ГЗ приобретение по наименьшей цене.	1280,00	0	0	0	0,06	0,18	-	-	0,02	-0,002	0	-0,08	-	-	-
	Мотопомпа REDVERG RD-WP80DL	шт	1	1			142,35	140,00	-2,350	По итогам ГЗ приобретение по наименьшей цене.	140,00	0	0	0	0,06	0,18	-	-	0,02	-0,002	0	-0,07	-	-	-
	ИТОГО						12427,65	11504,12	-923,53		11504,12	0,00	0,00	0,00	0,21	0,63			0,07	-0,01	0,00	-0,28			

И.о. директора

Р.Хусинов

