

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральном выражении, тыс.м3		Период	Отчет о	Сумма инвестиционной программы (проект), млн с (без учета НДС)	I полугодие 2022 года	II полугодие 2022 года	причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				
			план	факт							проект	исполнение	собственные средства	Амортизация	Прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Утвержденные мероприятия (4 год реализации)</b>															
1	Реконструкция оросительной сети Аксуского района Алматинской области (II этап)	шт	3/3	0	4 гр	Отчет о	46 030,27	0,00	-46 030,27	Задержка выполнения работ поставщиком по причине инфляции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонт Жаргаского магистрального канала (5 этап)	км	2,92	0	-/-	Отчет о	142 369,57	0,00	-142 369,57	100% исполнение по данному мероприятию планировалось до окончания реализации инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Капитальный ремонт Леповорезного магистрального канала ДВК Казалинского района	км/шт	21,9/39	0	-/-	Отчет о	156 843,73	48 043,56	-108 800,17	Ожидается исполнение до окончания 4 года реализации (с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года)	48 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкция оросительных сетей Карсаевского района Алматинской области (II этап)	км	41,05	0	-/-	Отчет о	1 402 000,00	0,00	-1 402 000,00	В связи с длительными процедурами согласования с государственными органами по внесению изменений в государственную программу АПК на 2017-2021 гг данное мероприятие включено в инвестиционную программу совместным приказом ДКРМ МНЭ РК по г. Нур-Султан № 48 от 11 марта 2021 года и КВР МЭГ и ПР ПК №28 от 11 марта 2021 года с вводом в действие с 1 мая 2021 года. По итогам проведения повторного конкурса на портале государственная закупка определен поставщик. На сегодняшний день по проекту выданы проблемные вопросы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>							<b>1 747 243,57</b>	<b>48 043,56</b>	<b>-1 699 200,01</b>		<b>48 043,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Переоцененные мероприятия с 3 года реализации</b>															
6	Восстановление ирригации и дренажа	услуга	1	0	-/-	Отчет о	638 491,30				0,00	0,00	638 491,30	0,00	0,00
6.2	Улучшение оросительных систем Алматинской области:				-/-	Отчет о	628 124,81				0,00	0,00	628 124,81	0,00	0,00
6.2.2	2) Аксуский район	га/км	3849,33/211,25		-/-	Отчет о	582 335,57			Подразчик ТОО «Танас» Срок контракта с 22.07.2019г. по 12.02.2021г. Фактически СМР выполнены за I полугодие 2022 года выполнены на сумму 582 335,57 тыс. тенге	0,00	0,00	582 335,57	0,00	0,00
6.4	Развитие почвенной и повышение оседеломочности	услуга	1		-/-	Отчет о	10 366,50			Факт за I полугодие 2022 года - 10 366,5 тыс. тенге	0,00	0,00	10 366,50	0,00	0,00
6.3.1	Оборудование				-/-	Отчет о	10 366,50				0,00	0,00	10 366,50	0,00	0,00
6.4.1	Компьютеризация	шт	1	0	-/-	Отчет о	6 358,91				0,00	0,00	6 358,91	0,00	0,00
6.4.2	Офисная мебель	комплект	1	0	-/-	Отчет о	4 007,59				0,00	0,00	4 007,59	0,00	0,00
6.4.3	Транспорт	шт	1	0	-/-	Отчет о	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.4	Копировальная	шт	1	0	-/-	Отчет о	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО</b>							<b>638 491,30</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 491,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Переоцененные мероприятия со 2 года реализации</b>															
7	Поставка эксплуатационной техники и оборудования (ИЭР)			216	со 2 года	Отчет о	1 743 392,03		0,00		0,00	0,00	1 743 392,03	0,00	0,00
7.1	Алматинская область			89	по плану	Отчет о	1 320 392,47				0,00	0,00	1 320 392,47	0,00	0,00
7.1.4	Прицеп Тракторный	шт	2		-/-	Отчет о	26 152,45				0,00	0,00	26 152,45	0,00	0,00
7.1.9	Грузовой автомобиль Минипултор Dongfeng XCMG	шт	4		-/-	Отчет о	155 222,61				0,00	0,00	155 222,61	0,00	0,00
7.1.10	Камаз 65115	шт	2		-/-	Отчет о	171 388,99				0,00	0,00	171 388,99	0,00	0,00
7.1.11	Самосвал НОВО	шт	2		-/-	Отчет о	185 508,72				0,00	0,00	185 508,72	0,00	0,00
7.1.12	Трактор МТЗ-82 I	шт	2		-/-	Отчет о	62 304,12				0,00	0,00	62 304,12	0,00	0,00

№ п/п	Имя-е-решения	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс.м3		Период предоставления услуги в рамках ИИП (проект)	Отчет о выполнении в рамках ИИП (проект)	Сумма инвестиционной программы (проект), тенге (без учета НДС)		Причины отклонения	Информация о фактических условиях в рамках финансирования инвестиционной программы (проект), тыс.					
				план	факт			1 полугодие 2022 года	отклонение		13	14	15	16		
															7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.1.14	-/-	Экскаватор НТК СНИ 102	шт	4		-/-			240 757,32			0,00	0,00	240 757,32	0,00	
7.1.15	-/-	Экскаватор ЭО-2621	шт	4		-/-			128 257,43			0,00	0,00	128 257,43	0,00	
7.1.16	-/-	Трактор погрузчик фронтальный 3x3	шт	3		-/-			126 022,98			0,00	0,00	126 022,98	0,00	
7.1.17	-/-	Пневмоколесный экскаватор Е170W	шт	4		-/-			126 902,79			0,00	0,00	126 902,79	0,00	
7.1.21	-/-	Мотошлыма	шт	26		-/-			6 122,21			0,00	0,00	6 122,21	0,00	
7.1.23	-/-	Автомобиль 4x4	шт	4		-/-			31 530,83			0,00	0,00	31 530,83	0,00	
7.1.25	-/-	Металлическая емкость 5 тонн	шт	2		-/-			60 422,03			0,00	0,00	60 422,03	0,00	
7.2	-/-	Дуремская область		127					423 199,55			0,00	0,00	423 199,55	0,00	
7.2.10	-/-	Грузовой автомобиль Манипулятор Dongfeng XCMG	шт	6		-/-			96 461,22			0,00	0,00	96 461,22	0,00	
7.2.16	-/-	Экскаватор ЭО-2621	шт	8		-/-			97 083,93			0,00	0,00	97 083,93	0,00	
7.2.19	-/-	Пневмоколесный экскаватор E170W	шт	8		-/-			140 418,36			0,00	0,00	140 418,36	0,00	
7.2.23	-/-	Мотошлыма КореУар Овен	шт	16		-/-			23 606,81			0,00	0,00	23 606,81	0,00	
7.2.24	-/-	Станки (комплект)	шт	4		-/-			23 407,45			0,00	0,00	23 407,45	0,00	
7.2.25	-/-	Автомобиль 4x4	шт	4		-/-			29 279,62			0,00	0,00	29 279,62	0,00	
7.2.26	-/-	Булгова	шт	4		-/-			12 942,16			0,00	0,00	12 942,16	0,00	
8	-/-	Реконструкция водопроводных и канализационных систем Амбылской, Жамбылской и Дуремской областей (ЕБРР)							1 660 683,33			0,00	0,00	1 660 683,33	0,00	
8.1	-/-	Жамбылская область							1 551 014,49			0,00	0,00	1 551 014,49	0,00	
8.1.1	-/-	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе	г/мкм	7 971 / 271,01		-/-			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.2	-/-	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Байзакском районе	г/мкм	6756 / 299,03		-/-			212 286,88			0,00	0,00	212 286,88	0,00	
8.1.3	-/-	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Кордайском районе	г/мкм	4950 / 131,35		-/-			68 638,24			0,00	0,00	68 638,24	0,00	
8.1.4	-/-	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Меркентском районе	г/мкм	4449 / 145,96		-/-			1 060 256,32			0,00	0,00	1 060 256,32	0,00	
8.1.5	-/-	Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе	г/мкм	1386 / 44,64		-/-			209 833,04			0,00	0,00	209 833,04	0,00	
8.4	-/-	Позиция в подотчете тендерное предложение Нижнеуральское (ИИП: авиационный и технический надзор)	услуг	1,00		-/-			109 668,85			0,00	0,00	109 668,85	0,00	
		Итого							3 404 275,36			0,00	0,00	3 404 275,36	0,00	
		Дополнительные мероприятия														
		Разработка рабочего проекта "Система телемеханики филиала "Канал им. К.Сатпаева" РПТ "Каналовод"	услуг	1					8 585,426			8 585,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого за I полугодие 2022 года						1 747 243,57	4 099 395,644	2 352 152,07		56 628,986	0,000	4 042 766,658	0,000	



